



# Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 868 del 26/02/2024

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 787 del 28/02/2024

**Direzione: III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA**

**Servizio:** \_\_\_\_\_

**OGGETTO:** "Lavori per la realizzazione di un paramento murario in c.a. insistente sulla strada provinciale di collegamento tra la S.P. 115 e la necropoli di Abacena- c/da Porticella nel comune di Tripi."

**CUP: B27H22003600003**

**CIG:955784358E**

**APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA (ai sensi art. 106 comma 2 del D. Lgs 50/2016)**

## IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

### PREMESSO:

- **Che** con Determinazione a contrattare n. 1779 del 29/12/2022 della Dirigente reggente della III Direzione "Viabilità Metropolitana" della Città Metropolitana di Messina si stabiliva di procedere all'appalto dei lavori per la realizzazione di un paramento murario in c.a. insistente sulla strada provinciale di collegamento tra la S.P. 115 e la necropoli di Abacena, c.da Porticella nel Comune di Tripi, mediante procedura di affidamento diretto con le modalità di cui all'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), decreto legge n. 77 del 2021, convertito in Legge n. 108 del 29/07/2021; di nominare l'Ing. Antonino SCIUTTERI della III Direzione - Viabilità Metropolitana quale Responsabile Unico del Procedimento, e contestualmente, di approvare il progetto relativo ai suddetti lavori per l'importo complessivo di € 105.600,00 con CIG: 955784358E – CUP: 827H22003500003;
- **Che** l'importo complessivo dei lavori in esame è pari a € 105.600,00 di cui: € 72.138,35 per importo lavori soggetti a ribasso, € 3.237,80 a titolo di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 27.049,77 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- **Che** con la stessa determinazione si da atto che la spesa complessiva dei suddetti lavori pari a € 105.600,00 risulta finanziata con gli impegni assunti con Cap. 7742 Bilancio 2022;
- **Che** con la medesima Determinazione del Dirigente competente si è affidato l'appalto in argomento all'impresa AVENI Daniele, con sede legale in Tripi (ME), Corso Italia, 23 - Partita Iva: 02794860839, che ha offerto un ribasso percentuale del 20% rispetto all'importo a base d'asta di € 72.138,35 corrispondente a € 14.427,67 oltre € 3.237,80 per oneri della sicurezza, per un totale complessivo di € 60.948,48 oltre IVA, quale importo di affidamento.

- **Che** in data data 07.07.2023, Rep. n. 2864/2023, è stato stipulato il relativo contratto;
- **Che** con verbale del 30.05.2023, si è proceduto alla consegna dei lavori in via d'urgenza, ai sensi art. 5, comma 1 lettera a) della L. n. 120 dell'11.09.2020;
- **DATO ATTO** che il RUP ha accertato:
  - che le ragioni che hanno reso necessario predisporre la Perizia di Variante e Suppletiva, non erano prevedibili sia nella fase progettuale che prima della stipula del contratto e che non sono imputabili né alla Stazione Appaltante né alla conduzione dei Lavori;
  - che quanto prospettato dalla Direzione dei Lavori, per risolvere i problemi riscontrati durante l'esecuzione dei lavori, non introduce "modifiche sostanziali" al progetto originario di cui al 4 ° comma art. 106 D.Lgs 50/2016, le quali non alterano la sostanza del progetto originario e non necessitano di una nuova procedura di affidamento;
  - che le modifiche sono state motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute;
  - che per la realizzazione delle nuove lavorazioni, inserite in perizia, non è necessario prevedere ulteriore finanziamento in quanto trovano copertura all'interno delle somme inizialmente stanziare, utilizzando parte delle economie per ribasso d'asta;

#### CONSIDERATO

- **Che** con nota del 15.12.2023 il D.L. Arch. Lipari dell'Ufficio Tecnico del Comune di Tripi (Me) ha chiesto l'autorizzazione al R.U.P. per la redazione di una perizia di variante, dovuta a modifiche che non alterano la natura generale del contratto, redatta ai sensi dell'art. 106, comma 2 D. Lgs 50/2016, e nei limiti della stessa;
- **Che** con nota del 09.01.2024, trasmessa tramite email allo scrivente, il RUP ha autorizzato il DL, alla redazione della PSV.01;
- **Che** la stessa, si rende necessaria, in quanto, durante la fase operativa, le piogge incessanti, hanno danneggiato la viabilità de quo, causando ruscellamenti di acqua e materiale detritico proveniente dalla scarpata di monte, riducendo così la sezione trasversale dell'arteria viaria, facendo scaturire così nuove lavorazioni, e nello specifico sotto riportate:
  - o *Realizzazione di cordoli in c.a. (cunette alla francese) lungo la viabilità in parola;*
  - o *Parziale demolizione di murature danneggiate dallo scivolamento di monte;*
  - o *Opere di regimazione acque piovane (pozzetti e tubazioni) in aumento rispetto al progetto originario;*
  - o *Fornitura e posa in opera di materiale detritico di cava, da posizionare a tergo dei muri di contenimento in c.a. maggiore rispetto a quanto computato originariamente;*
- **Che** il quadro tecnico economico della perizia di variante e suppletiva è il seguente:

A	LAVORI		€ 80.531,76
	così distinti:		
A.1	Importo lavori	€	96.500,29
A.1.1	A detrarre il ribasso del 20,00%	€	19.300,06
A.2	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€	3.331,53
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€	20.022,79

	così distinte:		
B.1	IVA al 22% sui lavori (A)	€	17.716,99
B.2	Prove e verifiche sui materiali comprensivo di Iva	€	2.305,80
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)			€ 100.554,55
C	ECONOMIE	€	5.045,45
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C)			€ 105.600,00

**VISTI:**

- Il vigente Regolamento per la Disciplina degli Appalti e dei Contratti;
- La L.R. n. 30/2000 che modifica ed integra l'Ordinamento degli EE.LL.;
- Il D.Lgs. n. 267/2000;
- Il Decreto Legislativo n. 50/2016;
- il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;
- lo Statuto Provinciale;
- il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il regolamento sui controlli interni;

**VERIFICATA** l'insussistenza di conflitti di interesse prevista dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione

**PROPONE**

**APPROVARE** in linea amministrativa la Perizia di Variante e Suppletiva, redatta, ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e ss. mm. ii, dal Direttore dei lavori relativa ai Lavori per la realizzazione di un paramento murario in c.a. insistente sulla strada provinciale di collegamento tra la S.P. 115 e la necropoli di Abacena- c/da Porticella nel comune di Tripi, per un importo complessivo di € 105.600,00 di cui € 80.531,76 per lavori, comprensivi di € 3.331,53 per Costi Speciali per la Sicurezza, € 20.022,79 per somme a disposizione dell'Amministrazione, oltre € 5.045,45 per economie, come da quadro economico di cui sopra;

**DARE ATTO** che l'esecuzione dei lavori suppletivi saranno ultimati alla scadenza contrattuale;

**DARE ATTO** che le somme sono state impegnate con la Determinazione Dirigenziale n. 1779 del 29/12/2022 sul cap. 7742 - impegno n. 21646 del 30/12/2022-Esercizio 2022;

**TRASMETTERE** la presente determinazione alla II Direzione per la verifica della compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione dell'impegno di spesa con lo stanziamento di Bilancio e con le Regole di Finanza Pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 184 comma 4 del D.Lgs 267/2000;

**PROCEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito Web istituzionale dell'Ente, nell'apposita Sezione "Amministrazione Trasparente" ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa;

**DARE ATTO:**

- che con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000;
- che, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs n.196/2003 in materia di protezione dei dati personali come modificato dal D.Lgs 10 agosto 2018 n.101 contenenti disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679.
- che è stata accertata l'insussistenza di conflitto di interessi in capo al responsabile del procedimento, di cui al vigente Codice di Comportamento ed alla normativa di prevenzione della corruzione;

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

*Ing. Antonino SCIUTTERI*

firmato digitalmente

**IL DIRIGENTE**

**VISTA** la superiore proposta;

**CONSIDERATO** che la stessa è conforme alle disposizioni di legge ed ai regolamenti attualmente vigenti;

**DETERMINA**

**APPROVARE** in linea amministrativa la Perizia di Variante e Suppletiva, redatta, ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e ss. mm. ii, dal Direttore dei lavori relativa ai Lavori per la realizzazione di un paramento murario in c.a. insistente sulla strada provinciale di collegamento tra la S.P. 115 e la necropoli di Abacena- c/da Porticella nel comune di Tripi, per un importo complessivo di € 105.600,00 di cui € 80.531,76 per lavori, comprensivi di € 3.331,53 per Costi Speciali per la Sicurezza, € 20.022,79 per somme a disposizione dell'Amministrazione, oltre € 5.045,45 per economie, come da quadro economico di cui sopra;

**DARE ATTO** che l'esecuzione dei lavori suppletivi saranno ultimati alla scadenza contrattuale;

**DARE ATTO** che le somme sono state impegnate con la Determinazione Dirigenziale n. 1779 del 29/12/2022 sul cap. 7742 - impegno n. 21646 del 30/12/2022-Esercizio 2022;

**TRASMETTERE** la presente determinazione alla II Direzione per la verifica della compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione dell'impegno di spesa con lo stanziamento di Bilancio e con le Regole di Finanza Pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 184 comma 4 del D.Lgs 267/2000;

**PROCEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito Web istituzionale dell'Ente, nell'apposita Sezione "Amministrazione Trasparente" ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa;

**DARE ATTO:**

- che con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità, la legittimità e la

correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000;

- che, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs n.196/2003 in materia di protezione dei dati personali come modificato dal D.Lgs 10 agosto 2018 n.101 contenenti disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679.
- che è stata accertata l'insussistenza di conflitto di interessi in capo al responsabile del procedimento, di cui al vigente Codice di Comportamento ed alla normativa di prevenzione della corruzione;

**RENDERE NOTO** ai sensi dell'art. 5 della legge n° 241/1990 così come recepito dall'OREL che il responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Progettazione Zona Omogenea Tirrenica Centrale-Eolie Ing. Antonino Sciutteri. Recapiti 090/7761255 email: [a.sciutteri@cittametropolitana.me.it](mailto:a.sciutteri@cittametropolitana.me.it) - PEC: [protocollo@pec.prov.me.it](mailto:protocollo@pec.prov.me.it).

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto ufficio da lunedì a venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12.30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle 16:30.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. - a partire dal giorno successivo al termine della pubblicazione all'Albo Pretorio - presso il TAR o entro 120 gg. presso il Presidente della Regione Sicilia.

**IL DIRIGENTE**  
*Dott. Biagio PRIVITERA*  
Firmato digitalmente