



# Città Metropolitana di Messina

*Ai sensi della L. R. n. 15/2015*

Proposta di determinazione n. 2750 del 19/06/2024

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2584 del 25/06/2024

## III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

**OGGETTO:** Decreto n. 123 del 19/03/2020 - Integrazione al D.M. MIT n. 49 del 16/02/2018 - "Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane" - "Lavori di manutenzione straordinaria per migliorare gli standard di sicurezza lungo le SS.PP. ricadenti nel Comune di Messina" - Annualità 2022 - CUP: B47H20010130001 - CIG: 9389376630 - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE

### IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

#### PREMESSO:

- **CHE** con D.M. M.I.T. n. 123 del 19/03/2020, integrazione al D.M. M.I.T. n. 49 del 16/02/2018, denominato "Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane", sono state individuate le risorse da ripartire tra le province e le città metropolitane, sulla base del programma quinquennale 2020-2024;
- **CHE** per l'annualità 2022, alla Città Metropolitana di Messina, risultano assegnate somme per complessivi € 4.404.911,85;
- **CHE** con D.D. n. 1854 del 30/12/2022 sono state impegnate le somme per un importo complessivo di € 1.468.303,95;
- **CHE** con Determinazione Dirigenziale n. 921 del 30/08/2022 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, dell'importo complessivo di € 1.468.303,95 di cui € 1.108.903,42 per lavori da assoggettare a ribasso d'asta, € 42.957,39 per oneri sicurezza comprensivi delle opere necessarie al contenimento del contagio da COVID-19, non soggetti al ribasso ed € 316.443,14 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- **CHE** con la medesima determinazione è stato approvato lo schema della lettera d'invito, il disciplinare di gara e il disciplinare telematico relativi all'appalto in oggetto, e stabilito di procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- **CHE** è stata richiesta offerta sul portale dell'Ente, mediante posta elettronica certificata, a n. 10 Operatori Economici selezionati dall'Albo Operatori Economici dell'Ente;
- **CHE** entro il termine specificato nella lettera d'invito, sono pervenuti i plichi telematici delle Ditte invitate;

**VISTO** il verbale di gara, comprendente gli allegati, pubblicato sul sito dell'Ente alla voce "Bandi di gara", che propone l'aggiudicazione dei lavori in oggetto;

**CONSIDERATO** che con determinazione dirigenziale n° 2443 del 26.06.2023, si è proceduto all'aggiudicazione efficace dell'appalto all'impresa **CONSORZIO STABILE BUILD S.C.A.R.L.** con sede in Via Sistina 121, ROMA (RM), che ha offerto un ribasso del 13,13% con un importo contrattuale di €. 1.006.261,79, secondo il seguente Q.T.E. post gara:

<b>QTE POST GARA</b>		
<b>A) LAVORI</b>		
01)	a base d'asta	1.108.903,42 +
02)	per oneri irriducibili per la sicurezza	42.957,39 +
03)	deduzione del ribasso d'asta del 13,13% sulla voce A1)	145.599,02 -
04)	Importo netto dei lavori	<b>1.006.261,79</b>
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
01)	I. V. A. (22% di A5)	€ 221.377,59
02)	Progettazione e Responsabile del Proced. (2,00%)	€ 23.037,22
03)	Oneri di conferimento in discarica	€ 25.000,00
04)	Imprevisti e arrotondamento	€ 8.113,82
05)	Per oneri di veriuifica del progetto	€ 6.282,72
06)	Per contributo A.V.C.P.	€ 600,00
<b>Sommano a disposizione</b>		<b>€ 284.411,36</b>
<b>Importo netto complessivo</b>		<b>€ 1.290.673,15</b>
<b>C) Economie derivanti dall'esecuzione della gara di appalto</b>		
01)	detrazione del ribasso d'asta del 13,13 % sull'importo a base di gara	€ 145.599,02
02)	I.V.A. sul ribasso d'asta al 22%	€ 32.031,78
		<b>€ 177.630,80</b>
<b>Importo complessivo A) +B) +C) =</b>		<b>€ 1.468.303,95</b>

- **CHE** il contratto è stato stipulato in data 03.10.2023 al n° di repertorio 14646 per l'importo di € 1.006.261,79 di cui € 42.957,39 per oneri per la sicurezza, ed è stato registrato a Messina in data 23.10.2023 al n° 16996 Serie 1T;
- **CHE** la consegna dei lavori è avvenuta in data 27/03/2023;

**DATO ATTO:**

- **CHE** la variante di cui alla presente è stata richiesta espressamente dal D.L. con nota n° 5898 del 06.12.2023, facendo notare che durante il corso dei lavori si è verificata la necessità di eseguire alcune lavorazioni non previste in progetto, lavorazioni non prevedibili durante la fase progettuale, ed in particolare si è verificata la necessità di ampliare le zone di intervento per il rifacimento dell'asfalto nelle zone di Cumia Superiore, lungo la S.P. 35 di Pezzolo, nonché la pulizia urgente ed indifferibile della S.P. 43 Bis, oltre all'esecuzione di numerosi interventi su altre SS.PP. sia della zona Sud, che della zona Nord del comune di Messina; a seguito a sopralluogo per predisporre la continuazione dei lavori, si è constatato che si sono verificate circostanze che nel frattempo hanno visto aggravare le puntuali condizioni di dissesto; si è nel frattempo verificata la necessità di realizzare interventi di rifacimento della sede stradale, della pulizia a mano e con mezzi meccanici delle cunette dei tombini delle sedi stradali, e l'adeguamento delle barriere di sicurezza, che a causa dei cedimenti e della nuova risagomatura del piano stradale non risultano più idonee, ove nel frattempo, come detto, si sono accentuate le condizioni di degrado, con la necessità di intervenire nelle zone dove i crolli laterali e le conseguenti deformazioni del manto stradale, hanno creato nuove ed imprevedibili condizioni di pericolo per la circolazione stradale in condizioni di sicurezza; nella ulteriore considerazione del fatto che le SS.PP. interessate dagli interventi rappresentano arterie di notevole importanza per il comune di Messina, in quanto collegano i nuclei abitati dei villaggi con gli assi viari di grande comunicazione dell'entroterra Siciliano verso Messina e Catania, gli interventi di cui si chiede l'autorizzazione all'esecuzione, rappresentano un necessario completamento affinché si possano innalzare i livelli di sicurezza per la percorribilità della suddette arterie;

- **CHE** con nota n° 46281 del 11.12.2023 il R.U.P. Ing. Giovanni LENTINI (nominato con D.D. n° 794 del 27.07.2022), autorizzava la redazione della perizia di variante, constatata quindi l'oggettività ed imprevedibilità delle motivazioni descritte nella citata richiesta indicata al punto precedente;
- **CHE**, per le motivazioni di cui ai punti precedenti è stata quindi redatta dall'ufficio di direzione dei lavori, in data 14.12.2023, una perizia di variante di modifica del contratto durante il periodo di efficacia, senza snaturarne la natura, così come prevista dall'art. 106, comma 1, lett. c), e comma 2, lett. b), nonché comma 7 del D. Leg. vo 50/2016 e ss.mm.ii. senza ulteriore impegno di somme già impegnate al Capitolo 7780 Bilancio 2024, per una differenza contrattuale netta derivante dal nuovo importo lavori in più, pari ad €. 152.114,09, per un complessivo I.V.A. compresa pari ad €. 177.630,80;

**VISTA** la perizia di variante e suppletiva, redatta dal D.L. Geom. Gaetano MAGGIOLOTI in data 21.02.2024 ai sensi dell'art. 106 del D. Leg.vo 50/2016 e ss.mm.ii., con impegno di ulteriori somme secondo il seguente Q.T.E.:

<b>QTE VARIANTE</b>			
<b>A) LAVORI</b>			
01)	a base d'asta		1.284.008,85 +
02)	per oneri irriducibili per la sicurezza		42.957,39 +
03)	deduzione del ribasso d'asta del 13,13% sulla voce A1)		168.590,36 -
04)	<b>TOTALE LAVORI</b>	Importo netto dei lavori	<b>1.158.375,88</b>
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>			
01)	I. V. A. (22% di A5)		€ 254.842,69
02)	Progettazione e Responsabile del Proced. (2,00% di A3)		€ 23.037,22
03)	Oneri di conferimento in discarica		€ 25.000,00
04)	Imprevisti e arrotondamento		€ 165,44
05)	Per oneri di verifica del progetto		€ 6.282,72
06)	Per contributo A.V.C.P.		€ 600,00
		<b>Sommano a disposizione</b>	<b>€ 309.928,07</b>
		<b>Importo netto complessivo</b>	<b>€ 1.468.303,95</b>

**VISTI:**

- Il decreto legislativo n.118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- Il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria "allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011";
- L'art 183 del D.Lgs. 267/2000 "Impegno di Spesa".

**TENUTO CONTO** che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

**RITENUTO** di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio;

**TENUTO CONTO** che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 7780 bilancio 2023 denominato "Trasferimento dal Ministero delle Infrastrutture e di Trasporti per finanziamenti relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane;

**VISTO** il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. coordinato con la Legge n. 120 del 11/09/2020;

VISTO lo Statuto Provinciale;

VERIFICATA l'insussistenza di conflitto d'interessi di cui al "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. 190 del 6/11/2012

### PROPONE

APPROVARE la perizia di variante e suppletiva redatta il 14.12.2023 che modifica il contratto durante il periodo di efficacia, del progetto relativo ai "Lavori di manutenzione straordinaria per migliorare gli standard di sicurezza lungo le SS.PP. ricadenti nel Comune di Messina" - Annualità 2022 - CUP: B47H20010130001 – CIG: 9389376630, per un importo complessivo netto di € 1.468.303,95 secondo il seguente Q.T.E.:

QTE VARIANTE			
<b>A) LAVORI</b>			
01)	a base d'asta		1.279.312,31 +
02)	per oneri irriducibili per la sicurezza		42.957,39 +
03)	deduzione del ribasso d'asta del 13,13% sulla voce A1)		167.973,71 -
04)	<b>TOTALE LAVORI</b>	Importo netto dei lavori	<b>1.154.295,99</b>
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>			
01)	I. V. A. (22% di A5)		€ 253.945,12
02)	Progettazione e Responsabile del Proced. (2,00% di A3)		€ 23.037,22
03)	Oneri di conferimento in discarica		€ 30.000,00
04)	Imprevisti e arrotondamento		€ 142,90
05)	Per oneri di verifica del progetto		€ 6.282,72
06)	Per contributo A.V.C.P.		€ 600,00
		<b>Sommano a disposizione</b>	<b>€ 314.007,96</b>
		<b>Importo netto complessivo</b>	<b>€ 1.468.303,95</b>
<b>C) Economie derivanti dall'esecuzione della gara di appalto</b>			
01)	Ribasso d'asta residuo del 13,13 % sull'importo a base di gara		€ 0,00
02)	I.V.A. sul ribasso d'asta residuo al 22%		€ 0,00
			<b>€ 0,00</b>
		<b>Importo complessivo A) +B) +C) =</b>	<b>€ 1.468.303,95</b>

APPROVARE lo schema dell'atto di sottomissione allegato alla perizia e sottoscritto dall'impresa per accettazione all'atto della redazione della perizia di variante e suppletiva;

DARE ATTO che la perizia di variante e suppletiva comporta una spesa complessiva di € 1.468.303,95, confermando l'impegno n° 2166 del 30.12.2022, già assunto con D.D. n° 1854 di pari data;

#### DARE ATTO CHE:

- la determinazione diventerà efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria di regolarità contabile;
- è stata verificata l'insussistenza di conflitto di interessi di cui all'art. 5 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" del R.U.P. firmatario del presente provvedimento;
- con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;
- la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. n.196/2003 in materia di protezione dei dati personali come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018 n.101 contenenti disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679.

PROCEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale dell'Ente, nell'apposita Sezione "Amministrazione Trasparente" – sottosezione "Bandi di Gara e Contratti" ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa;

**INOLTRE** il seguente dispositivo alla Ragioneria Generale dell'Ente per la verifica della compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione dell'impegno di spesa con lo stanziamento di Bilancio e con le Regole di Finanza Pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 184 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

**INSERIRE** il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

**Il Responsabile del Procedimento**  
**Ing. Giovanni LENTINI**  
*firmato digitalmente*

### IL DIRIGENTE

**VISTA** la superiore proposta;

**CONSIDERATO** che la stessa è conforme alle disposizioni di legge ed ai Regolamenti attualmente vigenti,

### DETERMINA

**APPROVARE** la perizia di variante e suppletiva redatta il 14.12.2023 che modifica il contratto durante il periodo di efficacia, del progetto relativo ai "Lavori di manutenzione straordinaria per migliorare gli standard di sicurezza lungo le SS.PP. ricadenti nel Comune di Messina" - **Annualità 2022 - CUP: B47H20010130001 – CIG: 9389376630**, per un importo complessivo netto di € 1.468.303,95 secondo il seguente Q.T.E.:

QTE VARIANTE		
<b>A) LAVORI</b>		
01)	a base d'asta	1.279.312,31 +
02)	per oneri irriducibili per la sicurezza	42.957,39 +
03)	deduzione del ribasso d'asta del 13,13% sulla voce A1)	167.973,71 -
04)	<b>TOTALE LAVORI</b> <i>Importo netto dei lavori</i>	<b>1.154.295,99</b>
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
01)	I. V. A. (22% di A5)	€ 253.945,12
02)	Progettazione e Responsabile del Proced. (2,00% di A3)	€ 23.037,22
03)	Oneri di conferimento in discarica	€ 30.000,00
04)	Imprevisti e arrotondamento	€ 142,90
05)	Per oneri di verifica del progetto	€ 6.282,72
06)	Per contributo A.V.C.P.	€ 600,00
	<b>Sommano a disposizione</b>	<b>€ 314.007,96</b>
	<b>Importo netto complessivo</b>	<b>€ 1.468.303,95</b>
<b>C) Economie derivanti dall'esecuzione della gara di appalto</b>		
01)	Ribasso d'asta residuo del 13,13 % sull'importo a base di gara	€ 0,00
02)	I.V.A. sul ribasso d'asta residuo al 22%	€ 0,00
		<b>€ 0,00</b>
	<b>Importo complessivo A) +B) +C) =</b>	<b>€ 1.468.303,95</b>

**APPROVARE** lo schema dell'atto di sottomissione allegato alla perizia e sottoscritto dall'impresa per accettazione all'atto della redazione della perizia di variante e suppletiva;

**DARE ATTO** che la perizia di variante e suppletiva comporta una spesa complessiva di € 1.468.303,95, confermando l'impegno n° 2166 del 30.12.2022, già assunto con D.D. n° 1854 di pari data;

**DARE ATTO CHE:**

- la determinazione diventerà efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria di regolarità contabile;

- è stata verificata l'insussistenza di conflitto di interessi di cui all'art. 5 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" del Dirigente firmatario del presente provvedimento;
- con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.196/2003 in materia di protezione dei dati personali come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n.101 contenenti disposizioni

**RENDERE NOTO** ai sensi dell'art. 5 della legge n° 241/1990 così come recepito dall'OREL che il responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Progettazione Stradale Zona Omogenea Jonica Alcantara, Ing. Giovanni LENTINI Recapiti 090/7761350 - e-mail: [g.lentini@cittametropolitana.me.it](mailto:g.lentini@cittametropolitana.me.it), - PEC: [protocollo@pec.prov.me.it](mailto:protocollo@pec.prov.me.it).

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto ufficio da lunedì a venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12.30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle 16:30.

*Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. - a partire dal giorno successivo al termine della pubblicazione all'Albo Pretorio – presso il TAR o entro 120 gg. presso il Presidente della Regione Siciliana.*

**IL DIRIGENTE DELLA III DIREZIONE**

***Dr. Biagio PRIVITERA***

***firmato digitalmente***