



Città Metropolitana di Messina

3^a Direzione - "Viabilità Metropolitana"

Servizio Progettazione Stradale Zona Omogenea Tirrenica Centrale - Eolie

RELAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI AI FINI DELL'APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE TECNICA (ai sensi art. 120 comma 3 lett. a) e b) del D. Lgs 36/2023).

Il sottoscritto geom. Rosario CANNAVO', in qualità di progettista e direttore dei lavori di "Lavori di Manutenzione Straordinaria per la sistemazione dei tratti più ammalorati della S.P.A. Fantina - Guggitto - S. Marco" (CIG A03D209A73 - CUP B97H23002670003), affidati con determinazione dirigenziale n. 5197 del 21/12/2023, e scrittura privata del 19/03/2024 n. 2950 della Rubrica, all'impresa EDILIZIA MILONE s.r.l. con sede legale in Barcellona P.G., Via Stretto I Ceraolo, 10, ai sensi di quanto disposto dell'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023, che disciplina la modifica dei contratti durante il loro periodo di efficacia, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 5, All. II.14, del D.Lgs. n.36/2023,

PROPONE

una perizia suppletiva di variante tecnica del progetto esecutivo approvato con determinazione dirigenziale n. 5197 del 21/12/2023, poiché nel corso dell'esecuzione sono emerse circostanze impreviste ed imprevedibili al momento della redazione del progetto esecutivo e della stipula del contratto. In particolare durante la fase operativa, è stata riscontrata una criticità su un tratto della S.P.A. alla progr. km 8+500 circa, per il forte ribassamento della sede stradale dovuto al peggioramento della situazione preesistente, avvenuto successivamente ad eventi meteo, manifestatisi durante il corso dei lavori, tanto da rendere difficoltoso il transito dei veicoli. Inoltre per migliorare la funzionalità e la durabilità nel tempo dei lavori si prevede di approfondire la pulizia delle cunette laterali per ripristinare la loro efficienza idraulica onde evitare l'interferenza delle piogge con la pavimentazione stradale, mediante la pulitura straordinaria dei margini stradali con

mezzi d'opera e rimozione della vegetazione esistente e di piccoli smottamenti lungo tutto il tracciato.

PER QUANTO SOPRA HA PREDISPOSTO

la seguente perizia di variante del progetto originario costituita dai documenti di seguito allegati, dai quali risulta un incremento della spesa pari ad € 14.289,16, posto che l'importo contrattuale originario varia da €107.374,48 a € 121.663,64.

Si precisa, inoltre, che la variante proposta prevede il differimento del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori di gg. 15, che pertanto verrebbe fissato al 02/08/2024.

A tal fine si allegano:

1. RELAZIONE TECNICA
2. ELABORATI GRAFICI
3. ANALISI PREZZI
4. ELENCO DEI NUOVI PREZZI
5. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
6. QUADRO DI RAFFRONTO
7. SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE - VERBALE NUOVI PREZZI

Messina, 29/03/2024

IL DIRETTORE DEI LAVORI

geom. Rosario CANNAVO'

[F.to: geom. Rosario CANNAVO'](#)

Visto : SI AUTORIZZA LA
REDAZIONE DELLA PERIZIA

LA R.U.P.

Ing. Anna CHIOFALO

[F.to: ing. Anna CHIOFALO](#)