Rep. Gen.le N. 983 del 24/07/12

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

5° U.D. – Viabilità - 2° Distretto

Determinazione N° 61 del 10.07.2012

Oggetto: ***AMPLIAMENTO ED AMMODERNAMENTO DELLA S.P. 141 DI COLLEGAMENTO DEL COMUNE DI BROLO CON IL COMUNE DI PIRAINO. (Polo turistico Tirreno centrale).*** *Perizia di variante e suppletiva. Approvazione.*

IL DIRIGENTE

PREMESSO

che la Provincia di Messina è risultata assegnataria, nell'ambito del progetto di riparto dei Fondi P.O.R. 2007/2013, di una somma pari a € 15.815.200,00, da spendere per la riqualificazione della rete viaria secondaria;

che i relativi interventi programmati da questa Amministrazione sono stati inseriti nel *Piano Provinciale degli interventi di ammodernamento e potenziamento della viabilità secondaria,* il cui schema è stato approvato dalla Giunta Provinciale, mediante deliberazione n° 171 del 22/09/2008;

che lo stesso Piano è stato approvato dal Consiglio Provinciale, con deliberazione n° 107 del 25/09/2008;

che in data 03.04.2008 gli ingg. E. Milio e A. Villari hanno proceduto all'adeguamento e all'aggiornamento del progetto esecutivo originario, redatto in data 08.06.2001 e che era stato approvato tecnicamente con parere n° 33 dell'11.04.2002 dal dirigente del 1° Ufficio Dirigenziale dell'8° Dipartimento;

che lo stesso progetto, inserito nel succitato Piano al numero d'ordine 42, con l'entrata in vigore del nuovo Prezziario Regionale, pubblicato sulla G.U.R.S. n° 18 del 24/04/2009, è stato in data 18.06.2009, da parte dell'ing. Rosario Bonanno e del geom. Rosario Cannavò, dipendenti di questa Provincia, aggiornato nei prezzi, con l'utilizzo degli imprevisti, ad eccezione di alcune categorie di lavoro, non influenti sull'esecutività del progetto, che sono state stralciate per essere, comunque, eseguite con mezzi e/o con fondi di questa amministrazione;

che lo stesso progetto, è stato approvato in linea tecnica dal responsabile del procedimento, ing. Benedetto Sidoti Pinto, con parere n° 34 del 19/06/2009, per l'importo complessivo di € 3.583.804,00 così ripartito:

A) Importo lavori a base d'asta:		€ 2.644.890,00
per oneri per la sicurezza:		€ 86.810,00
Importo totale lavori:		**€ 2.731.700,00**
B) Somme a disposizione dell'amministrazione:		
1) espropriazioni	€ 81.538,00	

2) oneri connessi alle espropriazioni	€ 5.000,00	
3) imprevisti	€ 31.326,00	
4) spese tecniche 2%	€ 54.634,00	
5) indagini geologiche	€ 56.636,00	
6) pubblicità gara	€ 30.000,00	
7) I.V.A. 20%	€ 546.340,00	
8) oneri discarica	€ 41.230,00	
9) prove sui materiali	€ 5.000,00	
10) contributo Aut. Vigilanza ll.pp.	€ 400,00	
sommano	€ 852.104,00	**€ 852.104,00**
Importo complessivo		**€ 3.583.804,00**

che lo stesso progetto ha ottenuto il finanziamento nell'ambito del programma operativo FESR Sicilia 2007/2013 con D.D.G. n° 2803/S9 – registrato alla corte dei conti al n° 137 del 22/12/2010;

che con asta pubblica, svolta dal 22/03/2011 al 05/08/2011, presso l'U.RE.GA., è rimasta aggiudicataria l'impresa *BRUNO TEODORO COSTRUZIONI S.p.a.*, con il ribasso del 51,9420%; il relativo contratto è stato stipulato in data 01/12/2011 al n° 13992 di rep. ed è in corso di registrazione;

che il quadro economico a lavori appaltati risulta il seguente:

A) **Importo lavori**:	
a base d'asta	€ 2.644.890,00
a detrarre il ribasso del 51,9420%	€ 1.373.808,76
importo netto ribassato	€ 1.271.081,24
oneri sicurezza	€ 86.810,00
importo netto contrattuale	**€ 1.357.891,24**

B) **Somme a disposizione dell'Amministrazione**:		
1) espropriazioni	€ 81.538,00	
2) oneri connessi alle espropriazioni	€ 5.000,00	
3) imprevisti	€ 31.326,00	
4) spese tecniche 2%	€ 54.634,00	
5) indagini geologiche	€ 56.636,00	
6) pubblicità gara	€ 30.000,00	
7) I.V.A. 20%	€ 271.578,25	
8) oneri discarica	€ 41.230,00	
9) prove sui materiali	€ 5.000,00	
10) contributo Aut. Vigilanza ll.pp.	€ 400,00	
sommano	€ 577.342,25	**€ 577.342,25**
Importo complessivo		**€ 1.935.233,49**

C) **Economie di ribasso**		
ribasso del 51,9420%	€ 1.373.808,76	
I.V.A. sul ribasso	€ 274.761,75	
Sommano	€ 1.648.570,51	**€ 1.648.570.51**
Tornano		**€ 3.583.804,00**

che i lavori sono stati consegnati il 24/11/2011, come risulta dal relativo verbale in pari data, per essere ultimati entro il 23/11/2012;

che i lavori sono stati sospesi in data 19/12/2011 e ripresi in data 23/01/2012;

che, in accoglimento della proposta migliorativa da parte dell'impresa appaltatrice, in data 05/01/2012 il direttore di lavori, ing. Rosario Bonanno, ha redatto una perizia di variante tecnica dell'importo complessivo di € 1.935.233,49 così ripartito:

Importo lavori:		
a base d'asta		€ 2.644.890,00
a detrarre il ribasso del 51,9420%		€ 1.373.808.76
importo netto ribassato		€ 1.271.081,24
oneri sicurezza		€ 86.810,00
importo netto contrattuale		€ **1.357.891,24**
B) **Somme a disposizione dell'Amministrazione**:		
1) espropriazioni	€ 81.538,00	
2) oneri connessi alle espropriazioni	€ 5.000,00	
3) imprevisti	€ 17.747,09	
4) spese tecniche 2%	€ 54.634,00	
5) indagini geologiche	€ 56.636,00	
6) pubblicità gara	€ 30.000,00	
7) I.V.A. 21%	€ 285.157,16	
8) oneri discarica	€ 41.230,00	
9) prove sui materiali	€ 5.000,00	
10) contributo Aut. Vigilanza ll.pp.	€ 400,00	
Sommano a disposizione	€ 577.342,25	€ 577.342,25
Importo complessivo		€ **1.935.233,49**
C) **Economie di ribasso**		
ribasso del 51,9420%	€ 1.373.808,76	
I.V.A. sul ribasso	€ 274.761,75	
Sommano	€ 1.648.570,51	€ 1.648.570,51
Tornano		€ **3.583.804,00**

che la stessa perizia è stata approvata in linea tecnica dal responsabile del procedimento con parere n° 03 del 18/01/2012;
che con l'Atto di sottomissione del 30/01/2012, repertoriato al n° 916, è stato concesso un maggior tempo di 30 giorni per l'ultimazione dei lavori che, pertanto, è stata protratta al 27/01/2013;
che in data 08/06/2012 il direttore di lavori, ing. Rosario Bonanno, ha redatto una perizia di variante e suppletiva dell'importo complessivo di € 1.935.233,49;

VISTA

la succitata perizia di variante n° 2 e suppletiva, dell'importo complessivo di € 1.935.233,49 così ripartito:

A) **Importo lavori**:	
a base d'asta	€ **2.777.134,50**
a detrarre il ribasso del 51,9420%	€ 1.442.499,20
importo netto ribassato	€ 1.334.635,30
oneri sicurezza	€ 91.150,50
importo netto contrattuale	€ **1.425.785,80**

B) **Somme a disposizione dell'Amministrazione:**

1) espropriazioni	€ 81.538,00	
2) oneri connessi alle espropriazioni	€ 5.000,00	
3) spostamento linee elettriche e telefoniche	€ 9.030,30	
4) spese tecniche 2%	€ 54.634,00	
5) indagini geologiche	€ 24.000,00	
6) pubblicità gara	€ 13.308,37	
7) I.V.A. 21%	€ 299.415,02	
8) oneri discarica	€ 10.122,00	
9) prove sui materiali	€ 12.000,00	
10) contributo Aut. Vigilanza ll.pp.	€ 400,00	
Sommano a disposizione	€ 509.447,69	**€ 509.447,69**
Importo complessivo		**€ 1.935.233,49**

C) **Economie di ribasso**

ribasso del 51,9420%	€ 1.373.808,76	
I.V.A. sul ribasso	€ 274.761,75	
Sommano	€ 1.648.570,51	**€ 1.648.570.51**
Tornano		**€ 3.583.804,00**

CONSIDERATO

che per cause impreviste e imprevedibili, come il rinvenimento di un antico manufatto, di cui la Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Messina ha imposto la salvaguardia, si è reso necessario apportare delle variazioni al tracciato progettuale;

che, accertata l'inidoneità della pavimentazione stradale, la perizia ne prevede il totale rifacimento;

che la stessa perizia prevede anche la variazione quantitativa, in più e in meno, delle categorie di lavoro progettuali

che per l'esecuzione delle opere in variante sono stati previsti n° 4 nuovi prezzi di cui n° 2 estratti dal prezziario generale della Regione Siciliana, in vigore nella Provincia di Messina, pubblicato sulla G.U.R.S. n° 18 del 24/04/2009, e n° 2 desunti da analisi;

che nulla si ha da eccepire in linea di massima sui criteri tecnici seguiti;

che i rapporti tra la Provincia Regionale di Messina e l'impresa *BRUNO TEODORO COSTRUZIONI S.p.a., sono* regolati da apposito schema di atto di sottomissione, per un importo netto dei lavori di € 1.425.785,80, comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad € 91.150,50, in aumento di € 67.894,56 rispetto all'importo contrattuale;

che non occorre ulteriore finanziamento;

che le opere rivestono carattere di pubblica utilità.

che la perizia è stata redatta in conformità del D.P.R. 21 dicembre 1999, N. 554, nonché delle ulteriori norme tecniche prescritte;

che la stessa perizia è stata approvata in linea tecnica dallo scrivente, in qualità di R.U.P., con parere n° 32 del 03.07.2012.

VISTO l'art. 136 ed il 10° comma dell'art. 134 del Regolamento approvato con D.P.R. 554/1999.

VISTO l'art. 25 del Testo coordinato della L. 109/1994 con la L.R. 7/02 e s.m.i.

VISTA la L.R. n° 48 dell'11.12 1991 che modifica ed integra l'Ordinamento degli Enti Locali, nonché la L.R. n° 30/2000.

VISTO lo Statuto Provinciale.

Tutto ciò premesso, visto e considerato,

DETERMINA

APPROVARE la perizia di variante e suppletiva dei lavori di "AMPLIAMENTO ED AMMODERNAMENTO DELLA S.P. 141 DI COLLEGAMENTO DEL COMUNE DI BROLO CON IL COMUNE DI PIRAINO. (Polo turistico Tirreno centrale)", redatta in data 08.06.2012 dal direttore dei lavori, ing. Rosario Bonanno, per l'importo complessivo di € 1.935.233,49, secondo il quadro economico di cui sopra.

PRENDERE ATTO che per i lavori previsti da detta perizia non occorre ulteriore impegno di spesa.

DICHIARARE la presente determina esecutiva ai sensi di legge, stante l'ottenimento del finanziamento, nell'ambito del programma operativo FESR Sicilia 2007/2013, con D.D.G. n° 2803/S9 – registrato alla corte dei conti al n° 137 del 22/12/2010.

TRASMETTERE la presente determinazione agli Uffici competenti per porre in essere gli atti consequenziali.

Il Dirigente
Ing. Benedetto Sidoti Pinto

~~FONDI REGIONALI~~

Visto: Si attesta la copertura finanziaria
Il Ragioniere Generale

... U.D. 7^ U.O. IMPEGNI PAGHE
VISTO: PRESO NOTA
MESSINA 3/8/12
IL FUNZIONARIO