PROPOSTA N. 458
DEL 19/04/2016

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

(Legge Regionale 04 agosto 2015, n. 15)

IV DIREZIONE *«SERVIZI TECNICI GENERALI»*

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto: "LAVORI LAVORI PER L'ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO DEGLI STANDARD DI SICUREZZA MEDIANTE INTERVENTI PUNTUALI DA REALIZZARE PRESSO IL PALACULTURA "BARTOLO CATTAFI" DI BARCELLONA P.G." APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI
N. 488 del 09/05/2016

IL DIRIGENTE e RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

CHE Il progetto esecutivo, redatto in data 13 gennaio 2015 da quest'ufficio, è stato approvato con determinazione dirigenziale n° 287 del 19.03.2015;

CHE i lavori sono stati aggiudicati, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 122, c. 7 con le procedure previste dall'art. 57 c. 6 del D. Lgs n° 163/2006 così come recepito dalla L.R. n° 12/2011, alla ditta Longo Tommaso Antonio, giusto contratto d'appalto in data 10.11.2015 Rep. n° 14338 registrato a Messina il 19/11/2015 al n° 7150 serie 1°T;

CHE con Il progetto esecutivo è stato approvato il quadro economico per l'importo complessivo di €. 72.433,00 (euro settantaduemilaquattrocentotrentatre/00), di cui €. 55.850,00 (euro cinquantacinque-milaottocentocinquanta/00) per lavori di cui €. 24.574,00 (euro ventiquattromilacinquecentosettanta-quattro/00) a base d'asta, €. 29.042,00 (euro ventinovemilaquarantadue/00) per oneri di manodopera, €. 2.234,00 (euro duemiladuecentotrentaquattro/00) per oneri di sicurezza e €. 16.583,00 (euro sedicimilacinquecentottantatre/00) per somme a disposizione dell'amministrazione;

CHE a seguito di gara, effettuata ai sensi degli artt. 122 e 57 del D. Lgs. n° 163/2006, è stata dichiarata affidataria dell'appalto di che trattasi l'impresa LONGO Tommaso Antonio, con sede a Tusa (Me), in via San Francesco, n° 54 - P. IVA 01714200837, che ha offerto un ribasso del 48,9696% sull'importo a base di gara e pertanto per un importo netto pari ad €. 43.816,21 compresi oneri per la manodopera e oneri per la sicurezza.

CHE dal contratto ne derivava un importo complessivo di €. 60.399,21 (euro sessantamilatrecento-novantanove/21), di cui €. 43.816,21 (euro quarantatremilaottocentosedici/21) per lavori così ripartiti: €.12.540,21 per lavori al netto del ribasso d'asta; €. 29.042,000 per oneri di manodopera; €. 2.234,00 per oneri di sicurezza, oltre ad €. 16.583,00 (euro sedicimilacinquecentottantatre/00) per somme a disposizione dell'amministrazione;

CHE la consegna dei lavori è avvenuta il 23/11/2015, giusto verbale in pari data.

CHE nel corso dei lavori, si è resa necessaria la redazione di una perizia di variante e suppletiva, ai sensi dell'art. 132 comma 3 del codice degli appalti n.163/06 come recepito dalla Regione siciliana con la L.R. n.12/2011, secondo le modalità degli artt. 161 e 163 del D.P.R. n° 207/2010 che non modifichi le finalità del progetto nelle opere da realizzare, risolvendo per lo più aspetti di dettaglio senza introdurre variazioni significative e tanto meno sostanziali al progetto, ma solo volte ad una migliore esecuzione delle opere relativamente alla funzionalità dell'opera in sé.

CHE la predetta perizia non modifica nella sostanza il progetto originario in quanto apporta soltanto una rimodulazione delle quantità previste impegnando per ulteriori lavorazioni le somme accantonate tra quelle a disposizione e per ribasso d'asta, secondo il seguente nuovo quadro tecnico economico:

QUADRO TECNICO ECONOMICO (Perizia di variante e suppletiva)

Importo Complessivo Lavori in Perizia a Lordo		**€. 61.566,77**	
A. LAVORI A BASE D'ASTA			**€. 27.089,38**
- Oneri per la manodopera non soggetti a ribasso	**€**	**32.014,72**	
- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	**€**	**2.462,67**	
RIBASSO D'ASTA		***48,9696%***	**€. 13.265,56**
IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO			**€. 13.823,82**
- Oneri per la manodopera			**€. 32.014,72**
- Oneri per la sicurezza			**€. 2.462,67**
	SOMMANO		**€. 48.301,21**
B. SOMME A DISPOSIZIONE			
1) I.V.A. 22%	*€*	*10.626,27*	
2) Oneri di accesso alla discarica *(IVA compresa)*	*€*	*240,04*	
3) Consulenza specialistica professionale	*€*	*1.966,64*	
4) Spese tecniche	*€*	*1.231,34*	
SOMMANO	***€***	***14.064,29***	**€. 14.064,29**
TOTALE IMPORTO			**€. 62.365,50**

CHE sulla base delle somme computate nei quadri economici del contratto originario e della perizia di variante e suppletiva vi è aumento di spesa per lavori, pari a:

LAVORI IN PERIZIA (AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA DEL 48,9696% (compresivi di €. 32.013,26 di oneri per la manodopera e di €. 2.462,56 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso):	**€.**	**48.301,21**
LAVORI IN PROGETTO - IMPORTO CONTRATTUALE AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA DEL 48,9696% (compresivi di €. 29.042,00 di oneri per la manodopera e di €. 2.234,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso):	**€.**	**43.816,21**
MAGGIORE ONERE LAVORI al netto	**€**	**4.485,00**

CHE la presente Perizia di Variante e Suppletiva è stata redatta dalla Direzione Lavori ed è corredata di Schema di Atto di Sottomissione con il quale l'impresa accetta e si impegna ad eseguire tutte le lavorazioni e quant'altro previsto in perizia agli stessi patti e condizioni contenuti nel contratto principale.

CHE il maggiore onere sopra determinato pari ad **€. 4.485,00** (diconsi euro quattromilaquattro-centottantacinque/00) relativo all'esecuzione dei lavori previsti in variante non comporta alcuna variazione all'importo complessivamente finanziato in quanto lo stesso trova copertura tra le somme di progetto impegnate e parzialmente sul ribasso d'asta.

CHE la perizia, ai sensi dell'art. 161 c.9 del DPR 207/10, è stata approvata in linea tecnica dal RUP giusto parere n. 5 in data 13/04/2016;

CHE le opere rivestono carattere di pubblica utilità.

VISTO il D. Lgs 163/2006 così come recepito dalla L.R. n.12/11 e ss. mm. e ii.;

VISTO il D.P.R. n. 207/10 recepito con DPRS n.13/12;

VISTA la L.R. n.48/91 e ss.mm. e ii., che modifica ed integra l'ordinamento degli EE.LL. e la L.R. n.9/86;

VISTO lo Statuto provinciale,

Per quanto sopra premesso e visto

DETERMINA

APPROVARE la perizia di variante e suppletiva redatta in data 21/03/2016 dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art.132 comma 3 del codice degli appalti n.163/06 come recepito dalla Regione siciliana con la L.R. n.12/2011, secondo le modalità degli artt. 161 e 163 del D.P.R. n° 207/2010, corredata di Atto di Sottomissione con il quale l'impresa accetta e si impegna ad eseguire tutte le lavorazioni e quant'altro previsto in perizia agli stessi patti e condizioni contenuti nel contratto principale, per un importo netto di €. 48.301, 21 con un maggiore importo rispetto al contratto principale di €. 4.485,00 secondo il quadro tecnico economico sopra riportato;

DISPORRE, per fronteggiare la maggiore spesa in perizia di €. 4.485,00, l'utilizzo di €. 2.518,71 dalle economie derivanti dalle somme a disposizione ed €. 1.966,29 dalle economie di ribasso d'asta;

APPROVARE lo schema di atto di sottomissione con il quale la ditta Longo Tommaso Antonio, esecutrice dei lavori, si impegna ad eseguire i maggiori lavori per un importo di €. 4.485,00, agli stessi patti e condizioni del contratto principale;

Allegati:
Relazione Tecnica di Perizia con Quadro Tecnico Economico;
schema atto di sottomissione

IL DIRIGENTE e R.U.P.
Arch. Vincenzo Gitto

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Il DIRIGENTE

Lì 19.04.2016

Parere Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria

(art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii, art. 55, 5° comma, della L. 142/90)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;

A norma dell'art. 55, 5° comma,della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.,

SI ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa di Euro _____ imputata al cap. 1757 impegno n. 1301 -

2° DIR. SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO IMPEGNI
VISTO PRESO NOTA
Messina 5/05/2016 Il Funzionario

Il Dirigente del Servizio Finanziario
Dottssa Maria Grazia Nulli

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9 comma 1 lett.a) punto 2 del D.L. 78/2009)

Il Responsabile del Servizio | IL DIRIGENTE | IL DIRIGENTE SERV.FINANZIARIO
Dottssa Maria Grazia Nulli

Copia conforme all'originale
ing. Carmelo BATTAGLIA ORIGINALE

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

(Legge Regionale n. 15 del 04/08/2015)

IV DIREZIONE *«SERVIZI TECNICI GENERALI»*

CUP: B64H13000310003 **CIG: 6230054333**

OGGETTO: **Lavori per l'adeguamento e miglioramento degli standard di sicurezza mediante interventi puntuali da realizzare presso il Palacultura "Bartolo Cattafi" di Barcellona P.G.**

PERIZIA DI VARIANTE e SUPPLETIVA

(ai sensi dell'art.132 del Codice degli Appalti dei LL.PP. n.163/2006)

Lavori in Perizia di Variante al Lordo *(di cui €.34.477.39 per oneri non soggetti a ribasso)*	€. 48.301,21
Ribasso d'asta del 48,9696% *(su €. 27.263.84)*	€. 13.265,56
Lavori in Perizia di Variante al netto	€. 48.301,21
Somme a disposizione	€. 14.064,29
Importo complessivo Netto Perizia di Variante	**€. 62.365,50**

Messina, 21 MAR. 2016

RELAZIONE TECNICA

L'Impresa

Il Direttore dei Lavori

(ing. Carmelo Battaglia)

Visto: Il Dirigente – R.U.P.

(arch. Vincenzo Gillo)

1. PREMESSE

Il progetto in oggetto riguarda l'adeguamento e il miglioramento degli standard di sicurezza mediante interventi puntuali da realizzare presso il Palacultura "Bartolo Cattafi" di Barcellona P.G.

La necessità di realizzare i suddetti lavori nell'immobile è scaturita dall'esigenza di aver rilasciato il certificato di prevenzione incendi da parte dei V.V.F. e di agibilità da parte della Commissione di Vigilanza Pubblico Spettacolo in quanto da sopralluoghi effettuati dagli organi competenti, è emerso che le scale interne di accesso al piano primo non erano conformi al punto 4.5 del D.M. 19/08/1996.

2. PROGETTO

Il progetto, redatto in data 13 gennaio 2015 da quest'ufficio, è stato aggiudicato, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 122, c. 7 con le procedure previste dall'art. 57 c. 6 del D. Lgs n° 163/2006 così come recepito dalla L.R. n° 12/2011, alla ditta Longo Tommaso Antonio, giusto contratto d'appalto in data **10.11.2015** Rep. n° **14338** registrato a Messina il 19/11/2015 al n° 7150 serie 1 T.

Il progetto esecutivo è stato approvato con determinazione dirigenziale n° 287 del 19.03.2015 per l'importo complessivo di €. 72.433,00 (euro settantaduemilaquattrocentotrentatre/00), di cui €. 55.850,00 (euro cinquantacinquemilaottocentocinquanta/00) per lavori di cui €. 24.574,00 a base d'asta, €. 29.042,00 (euro ventinovemilaquarantadue/00) per oneri di manodopera, €. 2.234,00 (euro duemiladuecentotrentaquattro/00) per oneri di sicurezza e €. 16.583,00 (euro sedicimilacinquecentottantatre/00) per somme a disposizione dell'amministrazione, come appresso specificato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO (Progetto originario)

A. LAVORI				
1) Importo a base d'asta	€	**24.574,00**		
2) Importo manodopera non soggetto a ribasso	€	**29.042,00**		
3) Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	**2.234,00**		
SOMMANO	*€*	*55.850,00*	*€*	*55.850,00*
B. SOMME A DISPOSIZIONE				
1) I.V.A. 22%	€	*12.287,00*		
2) Oneri di accesso alla discarica *(IVA compresa)*	€	*1.200,00*		
3) Consulenza specialistica professionale	€	*1.966,64*		
4) Spese tecniche	€	*1.117,00*		
5) Spese varie e arrotondamenti	€	*12,36*		
SOMMANO	*€*	*16.583,00*	€	**16.583,00**
TOTALE IMPORTO			€	**72.433,00**

Che, a seguito di apposita gara, effettuata ai sensi degli artt. 122 e 57 del D. Lgs. n° 163/2006 è stata dichiarata affidataria dell'appalto di che trattasi l'impresa LONGO Tommaso Antonio, con sede a Tusa (Me), in via S. Francesco, n° 54 - P. IVA 01714200837, che ha

offerto un ribasso del 48,9696% sull'importo a base di gara e pertanto per un importo netto pari ad €. **43.816,21** compresi oneri per la manodopera e oneri per la sicurezza.

In conseguenza della stipula del relativo contratto il quadro tecnico economico veniva così modificato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO (Contratto originario)

A. LAVORI A BASE D'ASTA				**€. 24.574,00**
- Oneri per la manodopera non soggetti a ribasso	€	**29.042,00**		
- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	**2.234,00**		
RIBASSO D'ASTA		***48,9696%***		**€. 12.033,79**
IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA				**€. 12.540,21**
- Oneri per la manodopera				**€. 29.042,00**
- Oneri per la sicurezza				**€. 2.234,00**
		SOMMANO		**€. 43.816,21**
B. SOMME A DISPOSIZIONE				
1) I.V.A. 22%	€	*12.287,00*		
2) Oneri di accesso alla discarica *(IVA compresa)*	€	*1.200,00*		
3) Consulenza specialistica professionale	€	*1.966,64*		
4) Spese tecniche	€	*1.117,00*		
5) Spese varie e arrotondamenti	€	*12,36*		
SOMMANO	€	*16.583,00*		**€. 16.583,00**
TOTALE IMPORTO				**€. 60.399,21**

La consegna dei lavori è avvenuta il 23/11/2015, giusto verbale in pari data.

3. PERIZIA DI VARIANTE

Nel corso dei lavori, si è resa necessaria la redazione di una perizia di variante e suppletiva, ai sensi dell'art. 132 comma 3 del codice degli appalti n.163/06 come recepito dalla Regione siciliana con la L.R. n.12/2011, secondo le modalità degli artt. 161 e 163 del D.P.R. n° 207/2010 che non modifichi le finalità del progetto nelle opere da realizzare, risolvendo per lo più aspetti di dettaglio senza introdurre variazioni significative e tanto meno sostanziali al progetto, ma solo volte ad una migliore esecuzione delle opere relativamente alla funzionalità dell'opera in sé.

Per il miglioramento qualitativo dell'opera con la presente perizia si prevede l'applicazione di n° 3 nuovi prezzi, modeste ridistribuzioni quantitative delle singole voci che compongono le macro-lavorazioni, utilizzo di materiali e metodologie più consone alla buona esecuzione dei lavori.

Essa impegnerà, rispetto al progetto originario, solo le somme inserite nel quadro tecnico economico tra quelle a disposizione e parzialmente quelle accantonate per ribasso d'asta.

Pertanto gli interventi programmati possono essere così riassunti:

- Miglioramento strutturale degli elementi portanti in acciaio della scala mediante l'introduzione di una doppia fascia di irrigidimento dell'intera struttura con funzioni oltre che statiche anche estetiche e di sicurezza quale elemento fermapiede alla base. La predetta fascia consente inoltre il corretto inserimento a distanza regolare dei piantoni costituenti la ringhiera.
- Miglioramento degli standard di sicurezza della ringhiera della scala con opportuno inffittimento dei tondini, posti a distanza reciproca inferiore a cm. 10 secondo la normativa vigente in materia, costituenti gli elementi longitudinali della stessa.
- Miglioramento strutturale dei gradini e dei pianerottoli con utilizzo di pannelli in legno lamellare di faggio con spessore maggiorato da mm. 30 a mm. 41

Come già detto, i suddetti interventi non modificano nella sostanza il progetto originario dal punto di vista realizzativo in quanto apportano soltanto una rimodulazione delle quantità previste impegnando per ulteriori lavorazioni le somme accantonate tra quelle a disposizione e per ribasso d'asta, per cui il nuovo quadro tecnico economico sarà come appresso:

QUADRO TECNICO ECONOMICO (Perizia di variante e suppletiva)

Importo Complessivo Lavori in Perizia a Lordo	**€.**	**61.566,77**	
A. LAVORI A BASE D'ASTA			**€. 27.089,38**
- Oneri per la manodopera non soggetti a ribasso	**€**	**32.014,72**	
- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	**€**	**2.462,67**	
RIBASSO D'ASTA		***48,9696%***	**€. 13.265,56**
IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA			**€. 13.823,82**
- Oneri per la manodopera			**€. 32.014,72**
- Oneri per la sicurezza			**€. 2.462,67**
		SOMMANO	**€. 48.301,21**
B. SOMME A DISPOSIZIONE			
1) I.V.A. 22%	*€*	*10.626,27*	
2) Oneri di accesso alla discarica *(IVA compresa)*	*€*	*240,04*	
3) Consulenza specialistica professionale	*€*	*1.966,64*	
4) Spese tecniche	*€*	*1.231,34*	
SOMMANO	***€***	***14.064,29***	**€. 14.064,29**
TOTALE IMPORTO			**€. 62.365,50**

4. ONERE FINANZIARIO

Sulla base delle somme computate nei quadri economici del contratto originario e della perizia di variante e suppletiva vi è aumento di spesa per lavori, pari a:

LAVORI IN PERIZIA (AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA DEL 48,9696% **(compresivi di €. 32.013,26 di oneri per la manodopera e di €. 2.462,56 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso):**	€.	**48.301,21**
LAVORI IN PROGETTO - IMPORTO CONTRATTUALE AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA DEL 48,9696% **(compresivi di €. 29.042,00 di oneri per la manodopera e di €. 2.234,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso):**	€.	**43.816,21**
MAGGIORE ONERE LAVORI al netto	€	**4.485,00**

5. CONCLUSIONI

La presente Perizia di Variante, ai sensi dell'art.132 comma 3 del codice degli appalti n.163/06 come recepito dalla Regione siciliana con la L.R. n.12/2011, secondo le modalità degli artt. 161 e 163 del D.P.R. n° 207/2010, viene redatta dalla Direzione Lavori e viene corredata di Atto di Sottomissione con il quale l'impresa accetta e si impegna ad eseguire tutte le lavorazioni e quant'altro previsto in perizia agli stessi patti e condizioni contenuti nel contratto principale.

Il maggiore onere sopra determinato pari ad **€. 4.485,00** (diconsi euro quattromilaquattrocentottantacinque/00) relativo all'esecuzione dei lavori previsti in variante non comporta alcuna variazione all'importo complessivamente finanziato in quanto lo stesso trova copertura tra le somme a disposizione di progetto.

L'Impresa

Il Direttore dei Lavori

(ing. Carmelo Battaglia)

Visto: Il Responsabile Unico del Procedimento

(arch. Vincenzo Gitto)

Copia conforme all'originale
Ing. Carmelo BATTAGLIA ORIGINALE

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

(Legge Regionale n. 15 del 04/08/2015)

IV DIREZIONE *«SERVIZI TECNICI GENERALI»*

CUP: B64H13000310003 **CIG: 6230054333**

OGGETTO: **Lavori per l'adeguamento e miglioramento degli standard di sicurezza mediante interventi puntuali da realizzare presso il Palacultura "Bartolo Cattafi" di Barcellona P.G.**

PERIZIA DI VARIANTE e SUPPLETIVA

(ai sensi dell'art.132 del Codice degli Appalti dei LL.PP. n.163/2006)

Lavori in Perizia di Variante al Lordo *(di cui €.34.477,39 per oneri non soggetti a ribasso)*	€. 48.301,21
Ribasso d'asta del 48,9696% *(su €. 27.263,84)*	€. 13.265,56
Lavori in Perizia di Variante al netto	€. 48.301,21
Somme a disposizione	€. 14.064,29
Importo complessivo Netto Perizia di Variante	**€. 62.365,50**

Messina, 21 MAR. 2016

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE

L'Impresa

Il Direttore dei Lavori

(ing. Carmelo Battaglia)

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Visto: Il Dirigente – R.U.P.

(arch. Vincenzo Gitto)

CITTA' METROPOLITANA MESSINA

IV DIREZIONE "SERVIZI TECNICI GENERALI"

LAVORI: per l'adeguamento e miglioramento degli standard di sicurezza mediante interventi puntuali da realizzare presso il Palacultura "B.Cattafi" di Barcellona P.G.

[CUP : B64H13000310003 CIG: 6230054333]

IMPRESA: LONGO Tommaso Antonio - Via S. Francesco n° 54 - TUSA (ME)

CONTRATTO: Rep. n° 14338 in data 10.11.2015, Registrato a Messina il 19/11/2015 al n° 7150 serie 1°T

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE

con VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

N° di Rubrica

L'anno duemilasedici il giorno del mese di

nella sede provinciale di via Cavour di Messina.

PREMESSO:

che per eseguire i lavori per l'adeguamento e miglioramento degli standard di sicurezza mediante interventi puntuali da realizzare presso il Palacultura "Bartolo Cattafi" di Barcellona P.G. è stato redatto il relativo progetto esecutivo da parte dei tecnici provinciali della ex VI Direzione "Servizi Tecnici Generali della Provincia", approvato con determinazione dirigenziale n° 128 del 30/12/2013 e con determinazione dirigenziale n° 1487 del 29.12.2014 di rimodulazione del quadro tecnico economico, per l'importo complessivo di €. 72.433,00 così ripartito:

A. LAVORI

1)	Importo a base d'asta	€. 24.574,00
2)	Importo manodopera non soggetto a ribasso	€. 29.042,00
	A riportare	**€. 53.616,00**

Riporto	**€.**	**53.616,00**
3) Importo sicurezza non soggetto a ribasso	€.	2.234,00
Sommano	**€.**	**55.850,00**

B. Somme a disp.ne dell'Amm.ne	€.	16.583,00
Totale	**€.**	**72.433,00**

che la somma necessaria per il suddetto progetto è stata finanziata con i fondi disponibili al capitolo n° 7757 Bilancio 2013, giusta determinazione dirigenziale n° 128 del 30/12/2013;

che con determinazione n° 287 del 19/03/2015 venne approvato il progetto esecutivo e lo schema lettera invito per l'affidamento dei lavori di che trattasi, ai sensi dell'art. 122 c. 7 , con le procedure previste dall'art. 57 c. 6 del D. Lgs. n° 163/2006, così come recepito dalla L.R. n° 12/2011;

che con la gara d'appalto, celebrata il giorno 26/05/2015 e riaperta il 28/07/2015 come si evince dai rispettivi verbali di gara, è stata dichiarata provvisoriamente affidataria dell'appalto di che trattasi l'impresa LONGO Tommaso Antonio, con sede a TUSA (ME), in via S. Francesco, n° 54, P. IVA: 01714200837, che ha offerto un ribasso del **48,9696%** (quarantottovirgolanovemilaseicentonovantaseipercento) sull'importo a base di gara;

che con determinazione n° 830 del 20/08/2015 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva dei lavori alla Ditta LONGO Tommaso Antonio per l'importo come appresso ripartito:

- Importo lavori al netto del ribasso d'asta	€.	12.540,21
- Oneri per la manodopera non soggetti a ribasso	€.	29.042,00
A riportare	**€.**	**41.582,21**

Riporto	**€.**	**41.582,21**
- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€.	2.234,00
Sommano	**€.**	**43.816,21**
- I.V.A.	€.	9.639,57
Totale	**€.**	**53.455,78**

che in data 10/11/2015 è stato stipulato il relativo contratto con Rep. n° 14338, registrato a Messina il 19/11/2015 al n° 7150 serie 1°T;

che in data 23/11/2015 si è proceduto alla consegna dei lavori giusto verbale in pari data;

che a seguito della richiesta di concessione di proroga sull'ultimazione dei lavori, avanzata dalla ditta in data 14/01/2016, e del parere espresso dalla D.L. , gli stessi sono prorogati di gg. 30 (trenta);

che nel corso dei lavori, si è resa necessaria la redazione di una perizia di variante e suppletiva, che non modifichi le finalità del progetto sia negli importi complessivi finanziati che nelle opere da realizzare, prevedendo l'applicazione di nuovi prezzi; i lavori in perizia sono finalizzati alla risoluzione di aspetti di dettaglio, senza introdurre variazioni significative e tanto meno sostanziali al progetto, che nel complesso conducono ad una migliore e funzionale realizzazione dell'opera in progetto;

che a seguito della nota prot. n° 41 del 21/01/2015, il Dirigente e RUP della IV Direzione "Servizi Tecnici Generali" ha autorizzato il Direttore dei Lavori a procedere, ai sensi dell'art. 132 c. 3 e secondo le modalità degli artt. 161 e 163 del D.P.R. n° 207/2010 del codice degli appalti n° 163/2006, così come recepito dalla regione Sicilia con L.R. n° 12/2011, alla redazione della predetta Perizia di Variante e Suppletiva;

che i lavori di che trattasi, nelle more della redazione della suddetta perizia di variante e suppletiva e delle relative approvazioni, sono stati sospesi in data 16/02/2016;

che il maggiore onere finanziario di **€. 4.485,00** (euro quattromilaquattrocentottantacinque/00) per lavori al netto verrà reperito in parte utilizzando le somme previste tra quelle a disposizione dell'Amministrazione del quadro tecnico economico di progetto, mediante la ridistribuzione delle stesse, e in parte utilizzando il ribasso d'asta accantonato;

che la perizia è stata redatta in data **21/03/2016,** per un importo complessivo netto di **€. 62.365,50,** di cui **€. 48.301,21** per lavori al netto e **€. 14.064,29** per somme a disposizione dell'Amministrazione, per cui il nuovo quadro economico risulta così modificato:

Lavori in perizia al lordo	**€. 61.566,77**
- *Oneri per la Manodopera non soggetti a ribasso: €. 32.014,72*	
- *Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso: €. 2.462,67*	
Ribasso d'asta del 48,9696%:	€. 13.265,56
- **Importo Netto dei Lavori in perizia** (*compresi oneri per la manodopera e la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta):*	**€. 48.301,21**
- Somme a disp.ne dell'Amm.ne	**€. 14.064,29**
Totale importo perizia di Variante e suppletiva	**€. 62.365,50**

Tutto ciò premesso, la sottoscritta impresa LONGO Tommaso Antonio, avendo preso visione della perizia di variante e suppletiva del **21/03/2016**, con il presente atto:

DICHIARA E SI OBBLIGA

di accettare il maggiore importo contrattuale, al netto del ribasso d'asta del

48,9696%, di €. 4.485,00 (diconsi euro Quattromilaquattrocentottantacinque/80) per maggiori lavori occorrenti per l'esecuzione dei *"Lavori per l'adeguamento e miglioramento degli standard di sicurezza mediante interventi puntuali da realizzare presso il Palacultura "Bartolo Cattafi" di Barcellona P.G"*, oggetto della presente perizia di variante e suppletiva, agli stessi prezzi, patti e condizioni che regolano il contratto principale n° 14338 di Rep. del 10/11/2015, registrato a Messina il 19/11/2015 al n° 7150 serie 1°T in quanto le maggiori opere e la natura delle stesse rientrano nelle prescrizioni di cui all' art. 132 c. 3 del codice degli appalti sui LL.PP. n° 163 del 12/04/2006, così come recepito dalla regione Sicilia con L.R. n° 12/2011;

di accettare i seguenti nuovi prezzi non previsti nel contratto principale, desunti da analisi o dal vigente Prezziario Regionale delle Opere Pubbliche della Regione Siciliana, da assoggettare allo stesso ribasso d'asta contrattuale pari al **48,9696%** :

1) **N.P.1 (A.N.P.1)** – Realizzazione, fornitura e posa in opera di gradino in legno di faggio lamellare completo di ogni accessorio, opportunamente sagomato alla struttura portante in acciaio, secondo le indicazioni progettuali, spessore minimo del gradino mm. 41. Smusso di tutti gli spigoli e applicazione di dispositivi di sicurezza antiscivolo. Ancoraggio alla struttura portante con viti e bulloneria in acciaio. Il tutto realizzato a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni progettuali della D.L.

   - per ogni gradino (a corpo): euro centosettanta/00

   - Prezzo di applicazione cad. : €. 170,00

2) **N.P.2 (A.N.P.2)** – Realizzazione, fornitura e posa in opera di pianerottolo in legno di faggio lamellare completo di ogni accessorio, opportunamente sagomato alla struttura portante in acciaio, secondo le indicazioni progettuali,

spessore minimo del gradino mm. 41. Smusso di tutti gli spigoli e applicazione di dispositivi di sicurezza antiscivolo. Ancoraggio alla struttura portante con viti e bulloneria in acciaio. Il tutto realizzato a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni progettuali della D.L.

- per ogni metro quadrato: euro centotrentacinque/00

- Prezzo di applicazione cad. : €. 135,00

3) **N.P.3 (12.4.3)** – Fornitura e collocazione di zoccoletto battiscopa in legno duro lucidato, dell'altezza di 8 ÷ 10 cm compreso il fissaggio a parete con idoneo collante compreso tagli, sfrido ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte.

- per ogni metro lineare: euro otto/51

- Prezzo di applicazione cad. : €. 8,51

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso

L'Impresa

La Direzione Lavori

Visto: Il Dirigente R.U.P.