PROPOSTA N. 1138
DEL 28/10/2016

Citta' Metropolitana di Messina

Direzione: IV "Servizi Tecnici Generali"
Servizio: "Edilizia Scolastica"

DETERMINAZIONE

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione infissi, rifacimento prospetti, sistemazione esterna e recinzione dell'area di pertinenza, adeguamento alla normativa di sicurezza, igiene del lavoro e antincendio dell'IPA "Leonti" nel Comune di Milazzo (ME).
C.U.P. B56E11000830003 **CIG** 3313427674. –
Ditta LO PRESTI Giovanni Scaletta Zanclea (Me) – Risoluzione contratto suppletivo

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI
N. 1116 del 09/11/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO
- CHE con D.D. n.88 del 26-09-2011 è stato approvato il progetto in oggetto per l'importo totale di € 280'000,00 di cui € 224.650,00 per lavori, interamente finanziato con Mutuo C.D.P pos. 4547243, iscritto al Cap.7585-10 del bilancio dell'Ente;
- CHE con D.D. n.67 del 11.04.2012 i lavori sono stati aggiudicati definitivamente alla Ditta Lo Presti Giovanni con il ribasso del 42,0887%;
- CHE in data 27/12/2012 si è proceduto alla consegna parziale dei lavori sotto le riserve di legge, nelle more della stipula del relativo contratto;
- CHE con determinazione dirigenziale n. 93 del 14/06/2013 il Dirigente pro tempore e Responsabile Unico del Procedimento ha approvato il Nuovo Quadro Economico e la Perizia di Variante e Suppletiva, nell'ambito delle somme finanziate, per le motivazioni espresse nella stessa determinazione;
- CHE in data 18/09/2013 al N.14156 di repertorio, è stato stipulato il relativo contratto di appalto, registrato a Messina il 03/10/2013 al N.5683, per l'importo di € 132.294,30, al netto del ribasso d'asta del 42,0887%, con la ditta LO PRESTI Giovanni (C.F. LPRGNN77C14 F158E) con sede in Scaletta Zanclea (Me) via Roma,285;
- CHE in data 23/09/2013 si è proceduto alla consegna definitiva dei lavori, con verbale in pari data, la cui scadenza veniva fissata il 07/03/2014;
- CHE in data 27/12/2013 è stata disposta la sospensione dei lavori, nelle more della stipula del contratto suppletivo;
- CHE il contratto di cui sopra è stato sottoscritto in data 18/09/2014 al N.14223 di repertorio e registrato a Messina il 25/09/2014 N.550 Serie 1T, per un maggiore importo contrattuale di € 39.688,29, al netto del ribasso d'asta;

RITENUTO Che alla stipula dell'atto aggiuntivo l'impresa ha rassicurato sull'imminente ripresa dei lavori, senza poi tenere fede all'impegno assunto, nonostante i diversi solleciti;
- CHE con nota del 14/12/2015 N.40288 di protocollo, inviata agli indirizzi di posta elettronica disponibili (PEO e PEC), la ditta è stata sollecitata a concludere l'appalto bonariamente;

CONSIDERATO CHE con nota del 26/02/2016 N.6672 di protocollo, mediante raccomandata A.R. regolarmente ricevuta il 29/02/2016, come da relativo avviso, l'impresa, a seguito di convocazione ai sensi dell'ex art.136 comma 4 D.Lgs.vo 163/2006, non ha dato alcun riscontro;
CONSIDERATO quanto sopra, con comunicazione del 19/07/2016 N.23686 di protocollo, inviata mediante raccomandata A.R. regolarmente ricevuta in data 22/07/2016, come da relativo avviso, la ditta è stata convocata sui luoghi per la consistenza in contraddittorio delle lavorazioni eseguite;
PRESO ATTO che il giorno fissato del 10 agosto 2016, alla presenza dei testimoni ed in assenza della ditta appaltatrice, ai sensi dell'ex art. 136 comma 5 D.Lgs.vo 163/2006, il Direttore dei lavori ha proceduto alla stesura del verbale relativo allo stato di consistenza dei lavori già eseguiti e trasmesso per competenza al Responsabile Unico del Procedimento con nota del 25/08/2016 N. 9571/16 di protocollo;

VISTO il verbale di cui sopra notificato alla ditta LO PRESTI Giovanni, ai sensi dell'ex art.138 comma 1 D.Lgs.vo 163/2006, mediante posta elettronica certificata del 30/08/2016 N.27693 di protocollo, che risulta essere stato regolarmente ricevuto ed accettata dal sistema, come da attestazione rilasciata dall'Ufficio Protocollo dell'Ente;
VISTO l'ex D.Lgs. 163/2006 art. 136;
VISTO il vigente D.P.R. N. 207/2010;
VISTA la L.R. 48 dell'I 1.12.1991 e s.m.i.;
VISTO il Dlgs n.165/2001 integrato dalla L. N.190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della P.A.";
VISTO lo Statuto dell'Ente e il Regolamento per la disciplina degli appalti e contratti;
VISTO il vigente Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo, approvato con Del. n.40/CC dell'08.04.2015;

PROPONE

Per quanto in premessa:
PROCEDERE ALLA RISOLUZIONE del contratto di appalto aggiuntivo n.14223 di repertorio del 18/09/2014 registrato a Messina il 25/09/2014 N.550 Serie 1T, per un maggiore importo contrattuale di € 39.688,29, al netto del ribasso d'asta con l'impresa LO PRESTI Giovanni (C.F. LPRGNN77C14F158E) con sede in Scaletta Zanclea (Me) via Roma,285;
PROCEDERE a porre in essere gli adempimenti consequenziali per l'incameramento della cauzione definitiva e la comunicazione all'A.N.A.C. ed all'Osservatorio LL.PP.;
NOTIFICARE la presente determinazione all'impresa appaltatrice, al Servizio Contratti ed alla I Direzione Servizio Affari Legali, con espressa riserva di quantificare eventuali maggiori spese che questo Ente può essere costretto a sostenere a causa dell'inadempimento della ditta LO PRESTI Giovanni e di avviare, conseguentemente, ogni idonea procedura di risarcimento del danno subito;

Allegati:
1. Verbale del 10/08/2016 stato di consistenza dei lavori;
2. Notifica del 30/08/2016 N.27693 di protocollo;

IL Responsabile del Servizio
Geom. Antonino MICELI

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;
CONSIDERATO CHE la stessa è conforme alle disposizioni di legge e ai regolamenti attualmente vigenti;

DETERMINA

PROCEDERE ALLA RISOLUZIONE del contratto di appalto aggiuntivo n.14223 di repertorio del 18/09/2014 registrato a Messina il 25/09/2014 N.550 Serie 1T, per un maggiore importo contrattuale di € 39.688,29, al netto del ribasso d'asta con l'impresa LO PRESTI Giovanni (C.F. LPRGNN77C14F158E) con sede in Scaletta Zanclea (Me) via Roma,285;
PROCEDERE a porre in essere gli adempimenti consequenziali per l'incameramento della cauzione definitiva e la comunicazione all'A.N.A.C. ed all'Osservatorio LL.PP.;
NOTIFICARE la presente determinazione all'impresa appaltatrice, al Servizio Contratti ed alla I Direzione Servizio Affari Legali, con espressa riserva di quantificare eventuali maggiori spese che questo Ente può essere costretto a sostenere a causa dell'inadempimento della ditta LO PRESTI Giovanni e di avviare, conseguentemente, ogni idonea procedura di risarcimento del danno subito;

lì _____

IL DIRIGENTE
Arch. Vincenzo GITTO

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Il DIRIGENTE

Lì 27.10.2016

Parere Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria

(art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii, art. 55, 5° comma, della L. 142/90)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;

A norma dell'art. 55, 5° comma,della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.,

SI ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa di Euro _____ imputata al cap. _____ impegno n. _____

2° DIR. SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO IMPEGNI
VISTO PRESO NOTA
Messina 28/10/2016 Il Funzionario

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Dott Antonino Calabrò

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1, lett.a), punto 2 del D.L. 78/2009)

Data, 27.10.2016

Il Responsabile del servizio

Il Dirigente

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Dott Antonino Calabrò