Città Metropolitana di Messina

3^ Direzione
Viabilità Metropolitana

PROGETTO: O.C.D.P.C. 257/2015: Lavori urgenti per la realizzazione di opere di consolidamento e protezione di un tratto di versante della SP 11, km 8+250. **CODICE ME096.**

PERIZIA DI VARIANTE TECNICA

C.I.G. : **6650820E46**

C.U.P. : **J27B15000570001**

Raccolta Generale presso la Direzione Servizi Informatici

PROPOSTA N. 901 DEL 02/07/2018

DETERMINAZIONE N 861 del 02/07/2018

IMPRESA: MAZZEI SALVATORE S.R.L. Via Enrico Mattei n. 47 Località Passovecchio – 88900 Crotone (KR)

CONTRATTO: Rep. N. 08/2017 del 25/09/2017 registrato a Palermo in data 03/10/2017 al n. 244 serie 1.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

- in occasione degli eventi alluvionali è stato stilato, da parte del Dipartimento Regionale della Protezione Civile, un programma di interventi atto alla mitigazione del rischio residuo nelle zone colpite dalla calamità;
- alla Provincia Regionale di Messina, oggi Città Metropolitana di Messina, sono stati assegnati alcuni interventi di mitigazione del rischio residuo, laddove i danni hanno interessato le strade Provinciali che ricadono all'interno dell'area vulnerata;
- tra gli interventi di cui al punto precedente, per la zona ricadente all'interno del territorio del Comune di Mongiuffi Melia, è stato autorizzato l'intervento di cui alla presente approvazione;

Visto il progetto esecutivo originario redatto in data 26.05.2016 dall'Ing. G. Lentini e dai geomm. G. Pinto e P. Chiaia, dipendenti della Città Metropolitana di Messina, approvato con

provvedimento del RUP del 13.07.2016, per l'importo complessivo di € 800.000,00 avente il seguente Q.T.E.:

A - LAVORI A MISURA		
A.1 - Importo lavori soggetto a ribasso contrattuale		€ 624.677,48
Oneri non soggetti a ribasso contrattuale		
Costi per attuazione piani sicurezza	€ 11.795,41	
Sommano gli oneri deducibili	€ 11.795,41	€ 11.795,41
Totale lavori		€ 636.472,89
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1 - IVA 22%	€ 140.024,04	
B.2 - spese Tecniche	€ 12.729,46	
B.4 - Oneri di conferimento a discarica, compreso IVA	€ 7.500,00	
B.6 - Imprevisti ed arrotondamento	€ 2.898,61	
B.7 - Contributo A.V.C.P.	€ 375,00	
Totale somme a disposizione	€ 163.527,11	€ 163.527,11
Importo complessivo progetto		€ 800.000,00

Vista la procedura di gara, effettuata secondo quanto previsto nella Disposizione del Dipartimento Regionale Protezione Civile n. 125 del 09.12.2016 e cioè procedura negoziata (gara informale) con l'aggiudicazione della stessa, all'impresa MAZZEI SALVATORE S.R.L. con sede in via Enrico Mattei n. 47 Località Passovecchio – 88900 Crotone (KR) offerente un ribasso del 16.6679%;
che il quadro economico a lavori appaltati risulta il seguente:

A - LAVORI A BASE D'ASTA		
A.1 - Importo lordo lavori di progetto		€ 636.472,89
A.2 - Costi per attuazione piani sicurezza		€ 11.795,41
A.3 - Importo soggetto a ribasso		€ 624.677,48
A.4 - Ribasso d'asta del 16,6679%		€ 104.120,62
Importo di contratto		€ 532.352,27
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1 - IVA 22%	€ 117.117,50	
B.2 - Spese tecniche RUP (2%)	€ 12.729,46	
B.3 - Spese per oneri conferimento discarica	€ 7.500,00	
B.4 - Spese per imprevisti e arrotondamento	€ 2.898,61	
B.5 - Per contributo A.V.C.P.	€ 375,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 140.620,57	€ 140.620,57
Importo netto complessivo		€ 672.972,84
C - ECONOMIE		
C.1 - Economie da ribasso d'asta	€ 104.120,62	
C.2- Economie derivanti da minore importo IVA	€ 22.906,54	
TOTALE ECONOMIE		€ 127.027,15
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI		€ 800.000,00

Vista la Disposizione Commissariale n. 47 del 05.09.2017 che approva in linea amministrativa il verbale di gara, l'aggiudicazione efficace, con il seguente Quadro economico:

A - LAVORI A BASE D'ASTA			
A.1 - Importo lordo lavori di progetto		€	636.472,89
A.2 - Costi per attuazione piani sicurezza		€	11.795,41
A.3 - Importo soggetto a ribasso		€	624.677,48
A.4 - Ribasso d'asta del 16,6679%		€	104.120,62
Importo di contratto		€	532.352,27
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1 - IVA 22%	€ 117.117,50		
B.2 - Spese tecniche RUP (2%)	€ 12.729,46		
B.3 - Spese per oneri conferimento discarica	€ 7.500,00		
B.4 - Spese per imprevisti e arrotondamento	€ 2.898,61		
B.5 - Per contributo A.V.C.P.	€ 375,00		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 140.620,57	€	140.620,57
Importo netto complessivo		€	672.972,84
C - ECONOMIE			
C.1 - Economie da ribasso d'asta	€ 104.120,62		
C.2- Economie derivanti da minore importo IVA	€ 22.906,54		
TOTALE ECONOMIE		€	127.027,15
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI		€	800.000,00

Vista la consegna parziale dei lavori in data 26.06.2017;

Vista la consegna definitiva dei lavori in data 09.10.2017;

Visto il verbale di sospensione dei lavori in data 04/04/2018;

Visto il verbale di ripresa dei lavori in data 07/05/2018;

considerato che nel corso dei lavori sono avvenuti ulteriori distacchi e crolli di materiale dalla porzione di costone adiacente a quello che era stato già messo in sicurezza, con i lavori previsti nel progetto appaltato ed è, pertanto, sorta la necessità di prevedere una rimodulazione degli interventi programmati, al fine di eliminare le criticità manifestatesi nel corso degli stessi;

che per far fronte a tale necessità , è stata avanza da parte della DL proposta di redazione di una Perizia di Variante tecnica, all'interno delle stesse somme e pertanto non eccedente l'importo contrattuale ;

che Il RUP, con propria relazione, ha espresso giudizio di ammissibilità alla elaborazione di tale perizia;

che il Direttore dei Lavori, Ing. Giovanni Lentini, ha redatto, in data 22.06.2018, una perizia di variante tecnica, ai sensi dell'art.106, comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., senza maggiore spesa, quest'ultima contenuta nell'importo originario di cui sopra, con il seguente Q.T.E.:

A - LAVORI A BASE D'ASTA		
A.3 - Importo soggetto a ribasso		€ 624.676,48
A.2 - Costi per attuazione piani sicurezza		€ 11.795,39
A.4 - Ribasso d'asta del 16,6679%		€ 104.120,45
Importo netto dei lavori		€ 532.351,42
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1 - IVA 22%	€ 117.117,31	
B.2 - Spese tecniche RUP (2%)	€ 12.729,46	
B.3 - Spese per oneri conferimento discarica	€ 7.500,00	
B.4 - Spese per imprevisti e arrotondamento	€ 2.899,86	
B.5 - Per contributo A.V.C.P.	€ 375,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 140.621,63	€ 140.621,63
Importo netto complessivo		€ 672.973,05
C - ECONOMIE		
C.1 - Economie da ribasso d'asta	€ 104.120,45	
C.2- Economie derivanti da minore importo IVA	€ 22.906,50	
TOTALE ECONOMIE		€ 127.026,95
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI		€ 800.000,00

Visto l'art. 106 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 207/2010 (per la parte ancora in vigore dopo il D.lgs. 50/2016);

Vista la L.R. 12/2011 e s.m.i.;

Considerato che l'importo in perizia è compreso nei limiti di cui agli articoli visti in precedenza e che, comunque, le opere sono finanziate dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile senza ulteriore impegno di spesa a valere sullo stanziamento di cui all'ex O.C.P.C. 257/2015 oggi 435/2017;

Visto che la stessa perizia, è stata approvata in linea tecnica dal responsabile del procedimento con parere n°27 del 29.06.2018;

Visto che i rapporti tra la Città Metropolitana di Messina e l'Impresa Mazzei Salvatore srl sono regolati da apposito schema di Atto di Sottomissione, per un importo netto dei lavori di € 532.351,42 comprensivo degli oneri irriducibili per la sicurezza pari ad € 11.795,39 con una riduzione di € 0.85 rispetto all'importo contrattuale;

Visto che la perizia non comporta l'utilizzo di ulteriori somme;

Visto che le opere rivestono carattere di pubblica utilità;

Visto lo statuto della Città Metropolitana;

PROPONE

Per quanto premesso, visto e considerato

Di approvare la perizia di Variante Tecnica, per i lavori O.C.D.P.C. 435/2017 ex 257/2015: "*Lavori urgenti per la realizzazione di opere di consolidamento e protezione di un tratto di versante della SP 11, km 8+250.* ***CODICE ME096"*** redatta dal Direttore dei Lavori, Ing. Giovanni Lentini in data 22.06.2018 ai sensi dell'art.106, comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per un importo netto complessivo di € 672.973,05 di cui € 532.351,42 per lavori al netto del ribasso d'asta comprensivi dei costi per la sicurezza, € 140.621,63 per somme a disposizione dell'Amministrazione, ed € 127.026,95 per economie derivanti dal ribasso d'asta sull'importo posto a base di gara ed IVA sul ribasso d'asta, secondo il seguente quadro economico:

A - LAVORI A BASE D'ASTA		
A.3 - Importo soggetto a ribasso		€ 624.676,48
A.2 - Costi per attuazione piani sicurezza		€ 11.795,39
A.4 - Ribasso d'asta del 16,6679%		€ 104.120,45
Importo netto dei lavori		€ 532.351,42
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1 - IVA 22%	€ 117.117,31	
B.2 - Spese tecniche RUP (2%)	€ 12.729,46	
B.3 - Spese per oneri conferimento discarica	€ 7.500,00	
B.4 - Spese per imprevisti e arrotondamento	€ 2.899,86	
B.5 - Per contributo A.V.C.P.	€ 375,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 140.621,63	€ 140.621,63
Importo netto complessivo		€ 672.973,05
C - ECONOMIE		
C.1 - Economie da ribasso d'asta	€ 104.120,45	
C.2- Economie derivanti da minore importo IVA	€ 22.906,50	
TOTALE ECONOMIE		€ 127.026,95
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI		€ 800.000,00

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Arch. Francesco Orsi)

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti

DETERMINA

Di approvare la perizia di Variante Tecnica, per i lavori O.C.D.P.C. 435/2017 ex 257/2015: "*Lavori urgenti per la realizzazione di opere di consolidamento e protezione di un tratto di versante della SP 11, km 8+250.* ***CODICE ME096"*** redatta dal Direttore dei Lavori, Ing. Giovanni Lentini, in data 22.06.2018 ai sensi dell'art.106, comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per un importo netto complessivo di € 672.973,05 di cui € 532.351,42 per lavori al netto del ribasso d'asta comprensivi dei costi per la sicurezza, € 140.621,63 per somme a disposizione dell'Amministrazione, ed € 127.026,95 per economie derivanti dal ribasso d'asta sull'importo posto a base di gara ed IVA sul ribasso d'asta, secondo il seguente quadro economico:

A - LAVORI A BASE D'ASTA		
A.3 - Importo soggetto a ribasso		€ 624.676,48
A.2 - Costi per attuazione piani sicurezza		€ 11.795,39
A.4 - Ribasso d'asta del 16,6679%		€ 104.120,45
Importo netto dei lavori		€ 532.351,42
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1 - IVA 22%	€ 117.117,31	
B.2 - Spese tecniche RUP (2%)	€ 12.729,46	
B.3 - Spese per oneri conferimento discarica	€ 7.500,00	
B.4 - Spese per imprevisti e arrotondamento	€ 2.899,86	
B.5 - Per contributo A.V.C.P.	€ 375,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 140.621,63	€ 140.621,63
Importo netto complessivo		€ 672.973,05
C - ECONOMIE		
C.1 - Economie da ribasso d'asta	€ 104.120,45	
C.2- Economie derivanti da minore importo IVA	€ 22.906,50	
TOTALE ECONOMIE		€ 127.026,95
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI		€ 800.000,00

Si prescrive l'ottemperanza alle leggi e disposizioni vigenti in materia.

Il Dirigente
(Dott. Francesco ROCCAFORTE)

Parere Regolarità Tecnico Amministrativa

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime **parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.**

Messina lì 02/07/2018

Il Dirigente della 3^ Direzione

Parere Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria

(art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii, art. 55, 5° comma, della L. 142/90)

Si esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;
A norma dell'art. 55, 5° comma,della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.,

SI ATTESTA

Che la copertura finanziaria della spesa è sancita nel piano aggiornato degli interventi di cui alla O.C.D.P.C. n. 435/2017, ex O.C.D.P.C. 257/2015 che approva, sulla scorta delle risorse disponibili, la programmazione della spesa, secondo gli interventi strutturali e le attività indicate, e graverà sui fondi della contabilità speciale della Regione Siciliana, istituita in funzione dell'emanazione da parte del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile delle citate ordinanze.

2° DIR. SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO IMPEGNI
VISTO PRESO NOTA
Messina 02/07/2018 Il Funzionario

Il Dirigente del Servizio Finanziario
IL DIRIGENTE F. F.
Dott. Massimo Ranieri

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio Regionale e con le regole di finanza pubblica (art.9 comma 1 lett.a) punto 2 del D.L. 78/2009)

Il Responsabile del Servizio

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE SERV. FINANZIARIO
IL DIRIGENTE F. F.
Dott. Massimo Ranieri