CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

VI DIREZIONE – "AMBIENTE"

SERVIZIO INGEGNERIA TERRITORIALE

OGGETTO: LAVORI DI MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DI SENTIERI DI ACCESSO ALLA R.N.O. "LE MONTAGNE DELLE FELCI E DEI PORRI" NELL'ISOLA DI SALINA.

IMPRESA: IGECOS DI SPEZIALE GEOM. MARCO
VIA TRENTO N° 278 – BROLO (ME)

CONTRATTO: IN DATA 30/04/2019 N° 14483 DI REP.
REG.TO A MESSINA IL 15/05/2019 AL N° 4472 SERIE I T

CUP : B82E18003000003 **CIG :** 7622153F9F

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 208 del Regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207)

Premesso:

- **che** il progetto dei *lavori di mantenimento in efficienza di sentieri di accesso alla R.N.O. "Le Montagne delle Felci e dei Porri" nell'isola di Salina,* è stato redatto dal "Servizio Ingegneria Territoriale" della VI Direzione "Ambiente" in data 05.09.2018 ed è stato approvato in linea tecnica con parere n° 03 del 06.09.2018 e in linea amministrativa con determinazione dirigenziale n° 1109 del 20/09/2018. per l'importo complessivo di **€. 85.500,00** così ripartito:

QUADRO TECNICO ECONOMICO (Progetto originario)

A0. LAVORI A BASE D'ASTA			**€. 63.138,80**
A1. Oneri irriducibili per la sicurezza			**€. 2.908,82**
			€. 66.047,62
B0. Somme a disp.ne dell'Amministrazione			
a) per I.V.A. 22%	€	14.530.48	
b) per acquisto D.P.I. e strumenti di misura e verifica della D.L.	€	1.000.00	
c) per assicurazione (L.R. n° 7/02)	€	1.150.00	
d) per imprevisti IVA compresa	€	1.200.00	
e) per spese tecniche e oneri vari	€	1.370.00	
f) per contributi e oneri vari (Anac. AVCP. ecc.)	€	200.00	
g) per arrotondamenti	€	1.90	
Sommano	**€**	**19.452,38**	€. 19.452.38
		TOTALE IMPORTO	**€. 85.500,00**

- **che** il Contratto principale venne stipulato in data **30/04/2019** con n° **14483** di **rep.** e registrato a **Messina** il **15.05.2019** al n° **4472** Serie **I T**;

- **che** dalle risultanze dell'art. 9 del contratto la Ditta aggiudicataria ha versato la cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria assicurativa n° 0441419383 del 01.04.2019 presso la HDI sede di Patti di **€. 12.294,53** (euro dodicimiladuecentonovantaquattro/53) pari al 30% dell'importo contrattuale, come previsto dalla vigente normativa per le microimprese.

In conseguenza della stipula del contratto il quadro tecnico economico di progetto dei lavori veniva così modificato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO (Progetto originario)

A0. LAVORI A BASE D'ASTA				**€. 63.138,80**
a detrarre: Ribasso d'Asta 39,6996%				**€. 25.065,85**
LAVORI AL NETTO (senza Oneri di Sicurezza)				**€. 38.072,95**
A1. Oneri di Sicurezza				**€. 2.908,82**
LAVORI AL NETTO (con Oneri di Sicurezza)				**€. 40.981,77**
B0. Somme a disp.ne dell'Amministrazione				
a) per I.V.A. 22%		€	14.530,48	
b) per acquisto D.P.I., attrezzi e strumenti di misura e verifica della D.L.		€	1.000,00	
c) per assicurazione (L.R. n° 7/02)		€	1.150,70	
d) per imprevisti I.V.A. compresa		€	1.200,00	
e) per spese tecniche e oneri vari		€	1.370,70	
f) per contributi e oneri vari		€	200,00	
g) per arrotondamenti		€	1,90	
	Sommano	**€**	**19.452,38**	€. 19.452,38
IMPORTO TOTALE al netto del Ribasso d'Asta				**€. 60.434,15**

- **che** il Capitolato d' Appalto all'art. 14 fissava il tempo per l'esecuzione dei lavori in **gg. 90** (giorni novanta), consecutivi a partire dalla data di consegna avvenuta in data **20.06.2019** e quindi la scadenza del tempo utile era fissata per il giorno **17.09.2019**;

- **che** i lavori sono stati sospesi il **05.09.2019**, a causa dell'Ordinanza Sindacale n°9/19 la quale disponeva la sospensione di lavori pubblici e privati e il divieto di sbarco di mezzi pesanti nell'isola durante l'alta stagione turistica. Gli stessi sono stati ripresi in data **16.09.2019**, rimanendo sospesi per complessivi **gg. 42** (giorni quarantadue);

- **che** per effetto della suddetta sospensione il tempo utile per l'ultimazione degli stessi è stato fissato al **29.10.2019;**

- **che** i lavori sono stati ultimati in data **29.10.2019**, giusto verbale del **13.11.2019**, entro i tempi contrattuali;

- **che** durante il corso dei lavori non si sono verificati infortuni;

- **che** lo **Stato Finale** è stato redatto in data **12.12.2019 e sottoscritto senza riserve dall'impresa**, per l'importo netto complessivo di **€. 40.978,50** (euro quarantamilanovecentosettantotto/50) così ripartito:

a) per lavori a misura e in economia al netto del ribasso d'asta del 39.6996 (compreso oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta)	€. 40.978,50
b) per anticipazioni dell'Impresa	€. ====
Totale	**€. 40.978,50**
da cui è dedotto:	
c) per certificati d'acconto già emessi (n° 2)	€. 40.429,00
Totale deduzioni	**€. 40.429,00**
Totale credito netto	**€. 549,50**

- **che** dal raffronto tra la somma autorizzata per l'esecuzione dei lavori e quella effettivamente spesa è risultata **un' economia** sui lavori, pari a **€. 9,83** (euro nove/83) come si evince dal seguente prospetto:

a) Importo complessivo dei lavori autorizzato (al netto del ribasso d'asta del 39.6996% e comprensivo di oneri per la sicurezza)	**€. 40.981,77**
b) Importo complessivo dei lavori eseguiti (al netto del ribasso d'asta del 39.6996% e comprensivo di oneri per la sicurezza)	**€. 40.978,50**
Economia sui lavori	**€. 3,27**

- **che** l' Impresa appaltatrice ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l' **I.N.A.I.L.** sede di **Milazzo** con **posizione** n° **2789092;**

- **che** per la ditta **IGECOS di Speziale geom. Marco** è stata rilasciata, dallo sportello unico previdenziale, la certificazione di regolarità contributiva (D.U.R.C.) con documento **prot. n° 18861176** del **31/10/2019** con **validità** fino al **28/02/2020.**

VISITA DI CONTROLLO

Esaminati gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto ed in seguito a preavviso dato all'Impresa appaltatrice, la sottoscritta Direttore dei Lavori, il giorno 13/11/2019 alle ore 10:00 si è recata nel sito dei lavori ed alla presenza del Signor Speziale Marco, amministratore della ditta appaltatrice ha proceduto con la scorta del progetto, del contratto di appalto e degli atti contabili, alla ricognizione dei lavori eseguiti constatando:

- la loro realizzazione secondo le indicazioni di progetto e secondo le prescrizioni contrattuali;

- che essi si trovano in buono stato di manutenzione e conservazione.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

In seguito alle risultanze della visita di cui sopra, la sottoscritta geom. Claudia De Benedictis, Direttore dei Lavori, visti gli atti contabili sopra elencati, considerato:

- **che** i lavori corrispondono alle previsioni del progetto;

- **che** la decespugliatura, controllata in corso d'opera, è stato eseguita a regola d'arte;
- **che** le opere realizzate consistenti nella realizzazione di steccato ex-novo, nell'esecuzione di gradini in legno di castagno, nel rifacimento di alcuni tratti di muretti a secco e nella manutenzione dello steccato e gradini in legno esistenti, si trovano in buono stato di conservazione;
- **che** l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dalle disposizioni date dalla Direzione dei lavori, durante il corso dei medesimi;
- **che** i lavori consegnati in data **20/06/2019**, considerata la sospensione di gg. 42, sono stati ultimati in data **29.10.2019**, quindi entro il tempo contrattuale che era stato fissato al 29.10.2019;
- **che** durante il corso dei lavori l'impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- **che** l'importo dei lavori è **inferiore** di **€. 3,27** (euro tre/27) a quello delle somme autorizzate per la loro realizzazione;
- **che** non sono state necessarie occupazioni definitive o temporanee di immobili;
- **che** l'impresa ha firmato la contabilità senza riserve

CERTIFICA

che i lavori realizzati dall' Impresa **IGECOS di Speziale geom. Marco** per il **MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DI SENTIERI DI ACCESSO ALLA R.N.O. "LE MONTAGNE DELLE FELCI E DEI PORRI" NELL'ISOLA DI SALINA** sono stati regolarmente eseguiti ed a norma dell'**art. 28** del Capitolato Speciale d'Appalto liquida il credito netto dell'impresa come segue:

a) per lavori a misura e in economia (al netto del ribasso d'asta del 39.6996%)		€. 38.072.03
b) per oneri di sicurezza		€. 2.906.47
	Totale	**€. 40.978,50**
da cui sono dedotti:		
e) certificati d'acconto già emessi (n° 2)		**€. 40.429,00**
	TOTALE CREDITO NETTO ALL' IMPRESA	**€. 549,50**

(diconsi euro cinquecentoquarantanove/50) di cui si propone il pagamento all'impresa suddetta a tacitazione di ogni suo credito per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto.

Redatto in unico originale, letto, confermato e sottoscritto.

Messina, 16 DIC. 2019

L'Impresa

IGECOS *di Speziale Geom. Marco*
Via Trento n. 278 98061 BROLO (ME
Tel. e Fax 0941.560760
C.F. SPZMRC71M23F158Q
P. IVA 01713260832

Il Direttore dei Lavori
(geom. Claudia De Benedictis)

Il Responsabile Unico del Procedimento
(ing. Carmelo Bertolito)

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Visto: IL DIRIGENTE
(ing. Armando Coppadonia)