Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 6 del 11/01/2022

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 16 del 17/01/2022

III DIREZIONE – VIABILITA' METROPOLITANA
SERVIZIO PROGETTAZIONE STRADALE
ZONA OMOGENEA JONICA ALCANTARA

OGGETTO: MASTERPLAN PER IL MEZZOGIORNO – *Patto* p*er lo sviluppo dell'area vasta della Città di Messina* - Lavori di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e sistemazione del piano viabile della S.P.12 di Roccafiorita dal Km. 0 + 000 al Km. 15 + 650. CUP: B97Hl7000040001 - CIG: 764389233A - APPROVAZIONE PERIZIA ASSESTAMENTO SOMME FINALE

IMPRESA: A.T.I. EUROVEGA COSTRUZIONI S.r.l. (Capogruppo) – **EUROBUILDING S.p.a.** (Associata) Via Mancini, n° 33 – 98071 – Capo D'Orlando (ME);
CONTRATTO: in data 09.06.2020, Rep. n° 14520 registrato a Messina in data 23.06.2020 al n° 7487, Serie 1T.
ATTO DI SOTTOMISSIONE: in data 27.05.2021, Rub. n° 2582

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

- Che con delibera C.I.P.E. n° 26/2016 del "Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione risorse, sono stati individuati gli interventi da realizzarsi nelle Regioni e nelle Città Metropolitane del Mezzogiorno;

- Che le risorse assegnate con la delibera di cui sopra, consentono a Regioni e Città Metropolitane beneficiarie, l'avvio delle attività necessarie all'attuazione degli interventi;

- Che il progetto esecutivo dei lavori indicati in oggetto è stato redatto in data 01.02.2017 dall'Ing. Giovanni LENTINI, dai Geomm. Giovanni PINTO, Pasquale CHIAIA e Domenico STORNANTI;

- CHE in virtù della pubblicazione del nuovo prezziario LL.PP. (G.U.R.S. parte 1 - n. 05 del 26/01/2018), i tecnici della III Direzione della Città Metropolitana hanno predisposto, per il progetto denominato *Patto* p*er lo sviluppo dell'area vasta della Città di Messina - Lavori di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e sistemazione del piano viabile della S.P.12 di Roccafiorita dal Km. 0 + 000 al Km. 15 + 650* - **CUP: B97Hl7000040001 - CIG: 764389233A** l'aggiornamento al prezziario 2018 per l'importo

complessivo di €.1.200.000,00 di cui €. 938.129,25 per lavori soggetti a ribasso, €. 15.661,07 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 246.209,68 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

EFFETTUATA:

- l'approvazione amministrativa e la statuizione della modalità di gara con determinazione dirigenziale n° 318 del 16.03.2018, si è proceduto mediante quanto previsto nello stesso dispositivo alla procedura negoziata, (Gara informale) con l'aggiudicazione della stessa, all'impresa **A.T.I. EUROVEGA COSTRUZIONI S.r.l.** (Capogruppo) – **EUROBUILDING S.p.a.** (Associata) Via Mancini, n° 33 – 98071 – Capo D'Orlando (ME), con il seguente Q.T.E. post gara:

A)	**LAVORI**		
1)	a base d'asta		€ 938.129,25
2)	per oneri irriducibili per la sicurezza		€ 15.661,07
3)	detrazione del ribasso d'asta del 38,5649 %		-€ 361.788,61
4)	**TOTALE LAVORI** Sommano		**€ 592.001,71**
B)	**Somme a disposizione dell'Amministrazione**		
01)	I. V. A. (22% di A4)		€ 130.240,38
02)	Progettazione e Responsabile del Proced. (2,00% di A3)		€ 19.075,81
03)	Spese per Autorità di Vigilanza		€ 375,00
04)	Per pubblicazione bando di gara		€ 3.000,00
05)	Oneri di conferimento in discarica		€ 11.000,00
06)	Spese per acquisto materiale (art. 36 D.L. 50/2016)		€ 2.000,00
07)	Imprevisti e arrotondamento		€ 925,00
08)	Spese per prove materiali		€ 0,00
		Sommano a disposizione	**€ 166.616,19**
	Importo netto complessivo		**€ 758.617,90**
C)	**Economie derivanti dall'esecuzione della gara di appalto**		
1)	detrazione del ribasso d'asta del 38,5649 % sull'importo a base di gara		€ 361.788,61
2)	I.V.A. sul ribasso d'asta al 22%		€ 79.593,49
			€ 441.382,10
	TORNANO	***(A+B+C) =***	**€ 1.200.000,00**

- la consegna definitiva dei lavori in data 26.06.2020;

- da parte della D.L. la richiesta di autorizzazione alla redazione della perizia di variante, con la nota prot. n° 31309/20 del 01.12.2020, con le valutazioni e le motivazioni rappresentate dal D.L. al RUP: lo stato dei luoghi, in occasione della consegna dei lavori, appariva ulteriormente modificato rispetto alla data dell'ultimo sopralluogo avvenuto durante le operazioni relative alla progettazione degli interventi; alla firma della suddetta consegna, era presente una delegazione di sindaci del comprensorio che ha manifestato sin da subito, la necessità di effettuare ulteriori interventi che nel frattempo hanno visto aggravare le puntuali condizioni di dissesto; iniziati i lavori già previsti in progetto lungo la S.P. 12, si è nel frattempo verificata la necessità di realizzare interventi di rifacimento della sede stradale ove nel frattempo, come detto, si sono accentuate le condizioni di degrado, con la necessità di intervenire nelle zone ove i crolli laterali e le conseguenti deformazioni del manto stradale, creano nuove ed imprevedibili condizioni di pericolo per la circolazione stradale in condizioni di sicurezza;

CONSIDERATO:

- che la stessa perizia di variante, è stata autorizzata, dal R.U.A. del Patto per Messina, nei limiti del 10% del finanziamento, come previsto ai sensi dell'art. 12 del Disciplinare delle Procedure di Finanziamento, approvato con Decreto Sindacale n° 222 del 05.12.2019, con nota di cui al prot. n° 926/V del 22.12.2020;

VISTO:

- che, per le motivazioni di cui ai punti precedenti è stata quindi redatta dall'ufficio di direzione dei lavori, in data 27.01.2021, una perizia di variante di modifica del contratto durante il periodo di efficacia, così come prevista dall'art. 106 del D. Leg. vo 50/2016 e ss.mm.ii., con impegno di ulteriori somme e all'interno del Q.T.E., oltre che effettuare un assestamento somme rispetto alle quantità presenti in precedenza nel progetto esecutivo;

- Detta Perizia di Variante approvata dal R.U.P. con Determina Dirigenziale n° 411 del 06/05/2021, giusto Atto di Sottomissione del 27/05/2021 n° 2582 di Rubrica con il seguente Q.T.E.:

A)	**LAVORI**		
1)	a base d'asta		€ 1.092.218,89
2)	per oneri irriducibili per la sicurezza		€ 18.424,22
3)	detrazione del ribasso d'asta del 38,5649 %		-€ 421.213,12
4)	**TOTALE LAVORI** Sommano		**€ 689.429,99**
B)	**Somme a disposizione dell'Amministrazione**		
01)	I. V. A. (22% di A4)		€ 151.674,60
02)	Progettazione e Responsabile del Proced. (2,00% di A3)		€ 22.212,86
03)	Spese per Autorità di Vigilanza		€ 375,00
04)	Per pubblicazione bando di gara		€ 0,00
05)	Oneri di conferimento in discarica		€ 14.000,00
06)	Spese per acquisto materiale (art. 36 D.L. 50/2016)		€ 0,00
07)	Imprevisti e arrotondamento		€ 925,00
08)	Spese per prove materiali		€ 0,00
		Sommano a disposizione	**€ 189.187,46**
	Importo netto complessivo		**€ 878.617,45**
C)	**Economie derivanti dall'esecuzione della gara di appalto**		
1)	detrazione del ribasso d'asta del 38,5649 % sull'importo a base di gara		€ 263.428,32
2)	I.V.A. sul ribasso d'asta al 22%		€ 57.954,23
			€ 321.382,55
	TORNANO	***(A+B+C) =***	**€ 1.200.000,00**

CONSIDERATO che i lavori sono in via di ultimazione, è stata redatta una perizia di assestamento somme finale, al fine di riallineare le lavorazioni eseguite rispetto alle quantità della perizia di variante ultima approvata, e quindi successivamente procedere al pagamento delle somme, così come previsto dall'art. 106 del D.Leg.vo n° 50/2016 e ss.mm.ii., come da Q.T.E. di seguito riportato:

A)	**LAVORI**		
1)	a base d'asta		€ 1.092.218,89
2)	per oneri irriducibili per la sicurezza		€ 18.424,22
3)	detrazione del ribasso d'asta del 38,5649 %		-€ 421.213,12
4)	**TOTALE LAVORI** Sommano		**€ 689.429,99**
B)	**Somme a disposizione dell'Amministrazione**		
01)	I. V. A. (22% di A4)		€ 151.674,60
02)	Progettazione e Responsabile del Proced. (2,00% di A3)		€ 22.212,86
03)	Spese per Autorità di Vigilanza		€ 375,00
04)	Per pubblicazione bando di gara		€ 0,00
05)	Oneri di conferimento in discarica		€ 14.000,00
06)	Spese per acquisto materiale (art. 36 D.L. 50/2016)		€ 0,00
07)	Imprevisti e arrotondamento		€ 925,00
08)	Spese per prove materiali		€ 0,00
		Sommano a disposizione	**€ 189.187,46**
	Importo netto complessivo		**€ 878.617,45**
C)	**Economie derivanti dall'esecuzione della gara di appalto**		
1)	detrazione del ribasso d'asta del 38,5649 % sull'importo a base di gara		€ 263.428,32
2)	I.V.A. sul ribasso d'asta al 22%		€ 57.954,23
			€ 321.382,55
	TORNANO	***(A+B+C) =***	**€ 1.200.000,00**

VERIFICATA l'insussistenza di conflitto di interessi di cui all'art. 5 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. 190 del 6/11/2012;

VISTO il Dlgs 267/2000 e lo Statuto Provinciale;

VISTO il Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTE le norme vigenti che regolano gli appalti e contratti nella Regione Sicilia;

VISTE le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'O.R.E.L.;

VISTO il D.Lgs. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

VISTI i vigenti Regolamenti degli Uffici e dei Servizi e per la "Disciplina del procedimento amministrativo";

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il vigente Regolamento sui controlli interni

PROPONE

APPROVARE la perizia di assestamento somme finale, del progetto relativo al MASTERPLAN PER IL MEZZOGIORNO – *Patto* p*er lo sviluppo dell'area vasta della Città di Messina* - Lavori di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e sistemazione del piano viabile della S.P. 12 di Roccafiorita dal Km. 0 + 000 al Km. 15 + 650 - CUP: B97Hl7000040001 - CIG: 764389233A, per un importo complessivo di € 1.200.000,00 secondo il seguente Q.T.E.:

A)	**LAVORI**		
1)	a base d'asta		€ 1.092.218,89
2)	per oneri irriducibili per la sicurezza		€ 18.424,22
3)	detrazione del ribasso d'asta del 38,5649 %		-€ 421.213,12
4)	**TOTALE LAVORI** Sommano		**€ 689.429,99**
B)	**Somme a disposizione dell'Amministrazione**		
01)	I. V. A. (22% di A4)		€ 151.674,60
02)	Progettazione e Responsabile del Proced. (2,00% di A3)		€ 22.212,86
03)	Spese per Autorità di Vigilanza		€ 375,00
04)	Per pubblicazione bando di gara		€ 0,00
05)	Oneri di conferimento in discarica		€ 14.000,00
06)	Spese per acquisto materiale (art. 36 D.L. 50/2016)		€ 0,00
07)	Imprevisti e arrotondamento		€ 925,00
08)	Spese per prove materiali		€ 0,00
		Sommano a disposizione	**€ 189.187,46**
	Importo netto complessivo		**€ 878.617,45**
C)	**Economie derivanti dall'esecuzione della gara di appalto**		
1)	detrazione del ribasso d'asta del 38,5649 % sull'importo a base di gara		€ 263.428,32
2)	I.V.A. sul ribasso d'asta al 22%		€ 57.954,23
			€ 321.382,55
	TORNANO	***(A+B+C) =***	**€ 1.200.000,00**

DARE ATTO che la presente Determinazione Dirigenziale trova copertura finanziaria al cap. 7617 Bilancio 2022;

DARE ATTO che la presente determina è esecutiva dal momento della sua sottoscrizione;

DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all'Ufficio Albo.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Rosario BONANNO

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di legge e ai regolamenti attualmente vigenti;

DETERMINA

APPROVARE la perizia di modifica del contratto durante il periodo di efficacia, del progetto relativo al MASTERPLAN PER IL MEZZOGIORNO – *Patto* p*er lo sviluppo dell'area vasta della Città di Messina* - Lavori di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e sistemazione del piano viabile della S.P.12 di

Roccafiorita dal Km. 0 + 000 al Km. 15 + 650. **CUP: B97Hl7000040001 - CIG: 764389233A** per un importo complessivo di €. 1.200.000,00 secondo il seguente Q.T.E.:

A) **LAVORI**		
1) a base d'asta		€ 1.092.218,89
2) per oneri irriducibili per la sicurezza		€ 18.424,22
3) detrazione del ribasso d'asta del 38,5649 %		-€ 421.213,12
4) **TOTALE LAVORI** Sommano		**€ 689.429,99**
B) **Somme a disposizione dell'Amministrazione**		
01) I. V. A. (22% di A4)		€ 151.674,60
02) Progettazione e Responsabile del Proced. (2,00% di A3)		€ 22.212,86
03) Spese per Autorità di Vigilanza		€ 375,00
04) Per pubblicazione bando di gara		€ 0,00
05) Oneri di conferimento in discarica		€ 14.000,00
06) Spese per acquisto materiale (art. 36 D.L. 50/2016)		€ 0,00
07) Imprevisti e arrotondamento		€ 925,00
08) Spese per prove materiali		€ 0,00
	Sommano a disposizione	**€ 189.187,46**
Importo netto complessivo		**€ 878.617,45**
C) **Economie derivanti dall'esecuzione della gara di appalto**		
1) detrazione del ribasso d'asta del 38,5649 % sull'importo a base di gara		€ 263.428,32
2) I.V.A. sul ribasso d'asta al 22%		€ 57.954,23
		€ 321.382,55
TORNANO	***(A+B+C) =***	**€ 1.200.000,00**

DARE ATTO che la presente Determinazione Dirigenziale trova copertura finanziaria al cap. 7617 Bilancio 2022;

DARE ATTO che la presente determina è esecutiva dal momento della sua sottoscrizione;

DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all'Ufficio Albo.

IL DIRIGENTE
Dott. Salvo PUCCIO

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, inserito nella programmazione dei Fondi di cui all'O.C.D.P.C. n. 340/2016, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

IL DIRIGENTE
Dott. Salvo PUCCIO