# *Città Metropolitana di Messina*

*Ai sensi della L.R. n. 15/2015*

Proposta di determinazione n. 1176 del 22/09/2022

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1056 del 28/09/2022

**III DIREZIONE – VIABILITA' METROPOLITANA**
**SERVIZIO PROGETTAZIONE STRADALE**
**ZONA OMOGENEA NEBRODI**

**OGGETTO: MASTERPLAN – Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina - Delibera CIPE 26/2016. "Lavori di sistemazione e consolidamento del piano viabile e bonifica delle scarpate con la costruzione di reti paramassi lungo la S.P. 161 dal Km. 3+000 al Km. 12+000, nel comune di Militello Rosmarino".** – perizia di variante e suppletiva ed aggiornamento dei prezzi

**Approvazione PVS con modifica del contratto durante il periodo di efficacia** *(Art. 106 De.L 50/2016 e ss.mm.ii.)* – **Approvazione perizia** *a***ggiornamento dei prezzi al prezziario infrannuale 2022** *ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022* -

**Impegno di maggiori somme pari ad € 275.320,52**

**Codice C. U. P. B67H17000570001 - Codice C. I. G.: 87809068DB**

**IMPRESA:** ***R.T.I. DUINO ALBERTO GIUSEPPE (mandataria) e MI. CO. S.r.l. (mandante)*** **con sede legale in Baragiano (PZ) – Via Serro del Mulino, 39 – P.I. 01127120762;**

**CONTRATTO: in data 17/02/2022, Repertorio N° 14606, registrato a Messina il 09/03/2022 al N°3839 Serie 1T.**

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

**ing. Rosario BONANNO**

**PREMESSO:**

**Che** con delibera C.I.P.E. N° 26/2016 del "Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione risorse, sono stati individuati gli interventi da realizzarsi nelle Regioni e nelle Città Metropolitane del Mezzogiorno;

**Che** le risorse assegnate con la delibera di cui sopra, consentono a Regioni e Città Metropolitane beneficiarie, l'avvio delle attività necessarie all'attuazione degli interventi;

**Che** il progetto esecutivo dei lavori indicati in oggetto è stato redatto in data 18/03/2019 dai Geomm. Carmelo MANGANO ed Antonio LORELLO per l'importo complessivo di €. 1.000.000,00 di cui €. 747.423,61 per lavori soggetti a ribasso, €. 17.576,39 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 235.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

**Che** con determina Dirigenziale N° 904 del 15/10/2020 è stata accertata la somma di €1.000.000,00 alla risorsa in entrata 322 del Bilancio 2020 e Bilancio 2021 necessaria per la copertura finanziaria dell'intervento in progetto

**Che** con determina dirigenziale n° 532 del 01/06/2021 è stato effettuata prenotazione di impegno di spesa per e 1.000.000,00 al cap 7617 del bilancio 2021 .

**Che** con determina N° 1000 del 10/09/2021 il Dirigente competente ha approvato il verbale della gara d'appalto espletata il 21/07/2021 e aggiudicato definitivamente i lavori di che trattasi all' Impresa R. T. I. DUINO ALBERTO GIUSEPPE (mandataria) e MI. CO. S.r.l. (mandante) con sede legale in Baragiano (PZ) – Via Serro del Mulino, 39 – P.I. 01127120762, offerente un ribasso del 39,6247% con un importo contrattuale di € 478.206,72 secondo Q.T.E. post gara allegato alla presente proposta

**Che** con la stessa determina n° 1000 del 10/09/2021 il dirigente ha impegnato al cap 7617 la somma di € 638.679,48 necessari alla copertura finanziaria dell'intervento post gara;

**Che** la consegna dei lavori è avvenuta in data 04/10/2021;

**Che** il contratto è stato stipulato in data 17/02/2022 repertorio N° 14606 per l'importo di € 478.206,72 di cui € 26.947,47 per oneri per la sicurezza ;

**Che** la Direzione Lavori, con nota prot. N° AF666 del 11/02/2022 ha trasmesso al sottoscritto RUP, la richiesta di autorizzazione alla redazione di perizia di variante e suppletiva da redigere ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii., con le valutazioni e le motivazioni rappresentate nella stessa istanza e la necessità di impegnare una maggiore somma entro i limiti del 10% del finanziamento originario;

**Che** le motivazioni rappresentate dal D.L. sono state condivise dal sottoscritto RUP e trasmesse al Dirigente della V Direzione;

**Che** la redazione della perizia di variante e l'impegno della somma suppletiva è stata autorizzata, dal Dirigente della V Direzione, nei limiti del 10% del finanziamento, con nota di cui al prot. N° 250/V del 16/03/2022, così come previsto all'art. 12 del Disciplinare delle Procedure di Finanziamento, approvato con Decreto Sindacale N° 222 del 05.12.2019;

**Che** Con l'emissione del cosiddetto "Decreto Aiuti" Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.114 del 17 maggio 2022, il Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 recante "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina", entrato in vigore il 18 maggio c.a., sono state introdotte misure compensative per le imprese impegnate nella realizzazione di opere pubbliche all'art. 26 – "Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori" e all'art. 27 0"Disposizioni urgenti in materia di concessioni di lavori".

**che** la Perizia di Variante e Suppletiva è stata dunque aggiornata nei prezzi, lasciando inalterate le quantità, come da quadro comparativo allegato;

**Che** il quadro economico pertanto è stato aggiornato inserendo l'importo finanziario necessario al completamento dell'intervento.

**che** il maggiore impegno finanziario scaturito dalla differenza tra i prezzi di Perizia di Variante e Suppletiva e quelli aggiornati al Prezzario Regionale Sicilia di Giugno 2022 è stato inserito all'interno del QTE, valutando la differenza di maggiore importo come ristoro economico per l'impresa, calcolando il ribasso d'asta sul nuovo importo a base d'asta.

**VISTA**

La perizia di variante e suppletiva, redatta dal D. L. Geom. Carmelo MANGANO in data 27.01.2021 ai sensi dell'art. 106 del D. Leg.vo 50/2016 e ss. mm. ii., con impegno di ulteriori somme secondo il Q. T. E. allegato alla presente proposta che comporta un maggiore impegno di spesa complessivo **di € 275.320,52** di cui € 100.000,00 per somme derivanti dai maggiori lavori autorizzati con la perizia di variante e suppletiva ed € 175.320,52 a titolo di compensazione, con l'aggiornamento dei prezzi della Perizia di Variante e suppletiva, a seguito della pubblicazione del "Prezzario Unico Regionale per i Lavori Pubblici aggiornato ai sensi del comma 2 dell'articolo 26 del D.L. n. 50 del 17/05/2022 (c.d. Decreto Aiuti) in data 29 giugno 2022 con Decreto n. 17/Gab. del 29/06/2022 sul sito dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e del Dipartimento Regionale Tecnico (DRT).

**RITENUTO** di dover approvare la perizia di modifica del contratto durante il periodo di efficacia, del progetto relativo al MASTERPLAN – Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina - Delibera CIPE 26/2016. "Lavori di sistemazione e consolidamento del piano viabile e bonifica delle scarpate con la costruzione di reti paramassi lungo la S.P. 161 dal Km. 3+000 al Km. 12+000, nel comune di Militello Rosmarino". **CUP: B67H17000570001 - CIG: 87809068DB**;

**VERIFICATA** l'insussistenza del conflitto di interessi di cui all'art. 5 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia Regionale di Messina" – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. 190 del 6/11/2012 e ss. mm. ii.;

**VISTO** quanto in premessa;

**VISTO** il D. Lgs. 267/2000 e lo Statuto Provinciale;
**VISTO** il D. Lgs. 50/2016;
**VISTE** le norme vigenti che regolano gli appalti e contratti nella Regione Sicilia;
**VISTE** le LL. RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'O.R.E.L.;
**VISTO** il D. Lgs. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;
**VISTI** i vigenti Regolamenti degli Uffici e dei Servizi e per la "Disciplina del procedimento amministrativo";
**VISTO** il vigente Regolamento di contabilità;
**VISTO** il vigente Regolamento sui controlli interni;

**PROPONE**

**APPROVARE** la perizia di variante e suppletiva redatta il 18/07/2022 che modifica del contratto durante il periodo di efficacia, del progetto relativo agli MASTERPLAN – Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina - Delibera CIPE 26/2016. "Lavori di sistemazione e consolidamento del piano viabile e bonifica delle scarpate con la costruzione di reti paramassi lungo la S.P. 161 dal Km. 3+000 al Km. 12+000, nel comune di Militello Rosmarino", **CUP: B67H17000570001 - CIG: 87809068DB**, per un importo complessivo di €. 914.000,00 secondo il Q.T.E. allegato denominato "PERIZIA DI VARIANTE ED AGGIORNAMENTO PREZZI" ,

**APPROVARE** lo schema dell'atto di sottomissione allegato alla perizia e sottoscritto dall'impresa per accettazione all'atto della redazione della perizia di variante e suppletiva;

**DARE ATTO** che la perizia di variante e suppletiva comporta una spesa complessiva **di € 914.000,00** con un maggiore importo **di € 275.320,52** rispetto alla somma già impegnata con determina n° 1000 del 10/09/2021 ma rientrante nella spesa originariamente prevista con il progetto principale ed accertata con determina dirigenziale N° 904 del 15/10/2020

**IMPEGNARE** ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. N° 267/2000, le somme di seguito indicate:

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Missione | 10 | Programma | 5 | Titolo | 2 | Macroagg | 2.02.01.09.12 |
| Cap. | 7617 | Descrizione | Trasferimento da patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina FSC 2014/2020 delibera CIPE N° 26/2016 - Interventi a titolarità | | | | |
| SIOPE | | CIG | **87809068DB** | | CUP | **B67H17000570001** | |
| Creditore | R.T.I. DUINO ALBERTO GIUSEPPE (mandataria) e MI.CO. srl (mandante) | | | | | | |
| Causale | Lavori di sistemazione e consolidamento del piano viabile e bonifica delle scarpate con la costruzione di reti paramassi lungo la S.P. 161 dal Km. 3+000 al Km. 12+000, nel comune di Militello Rosmarino - **PVS** | | | | | | |
| Modalità | Bilancio 2022 | | | | | | |
| Imp./Prenot. | | Importo | **€ 275.320,52**.. | | | | |

**IMPUTARE** la spesa di **€ 275.320,52** in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

| Esercizio | PdC finanziario | Cap/art. | Num. | Comp. economica |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | | 7617 | | **€ 275.320,52** |

**ACCERTARE**, ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D. Lgs. N° 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

| Data scadenza | Importo |
|---|---|
| 2022 | **€ 275.320,52** |

**ACCERTARE,** ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. N° 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

**DARE ATTO,** ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. N° 267/2000 e dal relativo regolamento sui controlli interni, che: il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

**DARE ATTO**:

**Che** per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto d'interesse in capo al sottoscritto;

**Che** il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. N° 33/2013;

**TRASMETTERE** il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

**INSERIRE** il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

**DISPORRE** la pubblicazione della presente determinazione all'Ufficio Albo.

Il Responsabile Unico del Procedimento
***Ing. Rosario BONANNO***

## IL DIRIGENTE F. F. DELLA III DIREZIONE
## *Ing. Anna CHIOFALO*

**VISTA** la superiore proposta

**CONSIDERATO** che la stessa è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti;

**DETERMINA**

**APPROVARE** la perizia di variante e suppletiva redatta il 18/07/2022 che modifica del contratto durante il periodo di efficacia, del progetto relativo agli MASTERPLAN – Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina - Delibera CIPE 26/2016. "Lavori di sistemazione e consolidamento del piano viabile e bonifica delle scarpate con la costruzione di reti paramassi lungo la S.P. 161 dal Km. 3+000 al Km. 12+000, nel comune di Militello Rosmarino", **CUP: B67H17000570001 - CIG: 87809068DB**, per un importo complessivo di €. 914.000,00 secondo il Q.T.E. allegato denominato "PERIZIA DI VARIANTE ED AGGIORNAMENTO PREZZI";

**APPROVARE** lo schema dell'atto di sottomissione allegato alla perizia e sottoscritto dall'impresa per accettazione all'atto della redazione della perizia di variante e suppletiva;

**DARE ATTO** che la perizia di variante e suppletiva comporta una spesa complessiva **di € 914.000,00** con un maggiore importo **di € 275.320,52** rispetto alla somma già impegnata con determina n° 1000 del 10/09/2021 ma rientrante nella spesa originariamente prevista con il progetto principale ed accertata con determina dirigenziale N° 904 del 15/10/2020;

**IMPEGNARE** ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. N° 267/2000, le somme di seguito indicate:

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Missione | 10 | Programma | 5 | Titolo | 2 | Macroagg | 2.02.01.09.12 |
| Cap. | 7617 | Descrizione | Trasferimento da patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina FSC 2014/2020 delibera CIPE N° 26/2016 - Interventi a titolarità | | | | |
| SIOPE | | CIG | **87809068DB** | | CUP | **B67H17000570001** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Creditore | R.T.I. DUINO ALBERTO GIUSEPPE (mandataria) e MI.CO. srl (mandante) | | |
| Causale | Lavori di sistemazione e consolidamento del piano viabile e bonifica delle scarpate con la costruzione di reti paramassi lungo la S.P. 161 dal Km. 3+000 al Km. 12+000, nel comune di Militello Rosmarino - **PVS** | | |
| Modalità | Bilancio 2022 | | |
| Imp./Prenot. | | Importo | **€ 275.320,52**.. |

**IMPUTARE** la spesa di **€ 275.320,52** in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

| Esercizio | PdC finanziario | Cap/art. | Num. | Comp. economica |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | | 7617 | | **€ 275.320,52** |

**ACCERTARE**, ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D. Lgs. N° 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

| Data scadenza | Importo |
|---|---|
| 2022 | **€ 275.320,52** |

**ACCERTARE,** ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. N° 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

**DARE ATTO,** ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. N° 267/2000 e dal relativo regolamento sui controlli interni, che: il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

**DARE ATTO**:

**Che** per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto d'interesse in capo al sottoscritto;

**Che** il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. N° 33/2013;

**TRASMETTERE** il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

**INSERIRE** il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

**DISPORRE** la pubblicazione della presente determinazione all'Ufficio Albo.

**IL DIRIGENTE F. F. DELLA III DIREZIONE**
***Ing. Anna CHIOFALO***

**Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione N° 26/CC del 21/03/2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole**

**IL DIRIGENTE F. F. DELLA III DIREZIONE**
***Ing. Anna CHIOFALO***