CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
Servizio Edilizia Metropolitana

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
(Art. 102 comma 2 D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.)

LAVORI: Lavori di verifica e messa a norma degli impianti tecnologici del Palazzetto dello Sport di Villafranca Tirrena, per l_ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie alla completa fruizione dell_impianto. - CIG: Z422FDA2B5

COMMITTENTE: CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

R.U.P. Ing. Rosario BONANNO

IMPRESA SAJA SRL, Via Michele Spadafora - VENETICO - ME

CONTRATTO in data 31/12/2020 n. 155221 di rep. pari a 31 579.59

Premesso

- che il Progetto principale è stato redatto da Ing. Gaetano ANTONAZZO e approvato inlinea tecnica il 14/12/2020, n. 139, con determina a contrarre n. 1477 del 30/12/2020, con l'importo di € 39 400.78 di cui € 1 248.62 per oneri della sicurezza;

si comunicano i seguenti dati identificativi dei soggetti incaricati:

Progettista e Direttore dei Lavori: Ing. Gaetano Antonazzo, dipendente della Città Metropolitana di Messina

Impresa esecutrice: Saja SRL

si allega l'ultimo Quadro Economico dei lavori approvato:

Quadro Economico

n.	Descrizione	importo
1	**a1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni** (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	
2	A misura	39 400.78
8	**a2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza** (NON soggetti a Ribasso d'asta)	
9	A misura	1 248.62
	Importo lavori soggetti a ribasso	38.152,16
	Importo ribassato al 20,50 %	30.330,97
	IMPORTO CONTRATTUALE	31.579,59
15	b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
19	b4) Imprevisti	1 143.04
22	b7) Spese TECNICHE	788.01
27	b15) IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	6 947.51
29	Sommano	8 878.56
34	**TOTALE PROGETTO**	40.458,15

ESECUZIONE DEI LAVORI

Ai sensi della norma e della prassi di riferimento, in merito alla tempistica di esecuzione dei lavori, si relaziona quanto segue:

- **Consegna dei lavori:**
  I lavori furono consegnati il giorno **07/05/2021** come da verbale in pari data firmato dall'Impresa.

- **Tempo utile per l'esecuzione dei lavori e penale per ritardo:**
  Per l'esecuzione dei lavori vennero stabiliti nel contratto giorni **90** naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna.
  Il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il **06/08/2021** .
  La medesima disposizione nel contratto stabiliva una penale di € **100.00** per ogni giorno di ritardo.

- **Sospensione e ripresa dei lavori:**
  I lavori subirono le seguenti sospensioni:
  1) dal 02/07/2021 al 18/01/2022, per motivi legati al covid 19;

- **Proroghe:**
  Durante l'esecuzione dei lavori NON furono concesse proroghe:

- **Termini dei lavori:**
  Per effetto delle suddette sospensioni e proroghe la nuova scadenza utile per l'ultimazione dei lavori restò stabilita per il giorno 25/02/2022.

- **Ultimazione dei lavori:**
  La Direzione dei lavori dichiarava ultimati gli stessi lavori in data 25/02/2022 e pertanto in tempo utile, con apposito certificato emesso in pari data.

CONTO FINALE E CREDITO D'IMPRESA

Il conto finale dei lavori compilato in data e firmato dall'impresa con/senza riserve ammonta a:

TOTALE NETTO DEI LAVORI euro	**€ 30.789,19**
A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI:	0,00
RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA euro	**€ 30.789,19**

VISITA DI CONTROLLO

Dopo avere esaminato gli atti di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di preavviso dato all'Impresa, il sottoscritto Ing. Gaetano ANTONAZZO il giorno si è recato nel sito dei lavori alla presenza del Direttore Tecnico dell'Impresa e con essi ha proceduto alla visita delle opere eseguite.
Da un attento esame delle opere realizzate, si è riscontrata una esecuzione con materiali e magisteri idonei, a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali.
Effettuati infine i riscontri di misurazione, si è rilevata la congruenza con quelle riportate negli atti contabili.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

A seguito delle risultanze della visita su riferita, il sottoscritto Direttore dei Lavori Ing. Gaetano ANTONAZZO

Viste le leggi e regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici,

CONSIDERATO

- che i lavori eseguiti dall'Impresa SAJA SRL corrispondono a quelli previsti dal progetto approvato;

- che i medesimi sono stati eseguiti con buoni materiali ed a regola d'arte;

- che gli operai vennero regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza n. 30737863 INAIL decorrente dal ;

- che l'Impresa è in regola col versamento dei contributi assicurativi, così come accertato dal DURC acquisito dalla stazione appaltante;

ovvero

- che l'Impresa non risulta in regola col versamento dei contributi assicurativi come da dichiarazioni degli Enti preposti;

- che per quanto riguarda la pubblicazione degli avvisi ai creditori ai sensi della normativa vigente sui LL. PP. non risultano contestazioni in merito;

- che l'Impresa non ha ceduto l'importo dei suoi crediti o rilasciato deleghe o procure a favore di terzi;

- che la contabilità finale è stata regolarmente revisionata;

- che l'importo dei lavori, viste le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dall'Impresa è di € 30.789,19 e perciò compreso nei limiti della somma autorizzata,

CERTIFICA

che i lavori di cui sopra, eseguiti dall'Impresa **SAJA SRL** sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo netto pari ad **€ 30.789,19,** sul quale non sono stati corrisposti acconti:

resta il credito di **€ 30.789,19** (diconsi euro trentamilasettecentottantanove//19) che può pagarsi all'Impresa, fatte salve eventuali riserve e/o rettifiche disposte dal Responsabile del Procedimento in sede di revisione;

che dalla data di emissione del presente certificato di regolare esecuzione si può procedere, con lo svincolo della garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché al pagamento della rata di saldo su indicata.

10/08/2023

Il Direttore dei Lavori

(Ing. Gaetano ANTONAZZO)

CONFERMA
del Responsabile del Procedimento

(Ing. Rosario BONANNO)