Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 1513 del 02/04/2024

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1344 del 02/04/2024

Direzione: IV "Edilizia Metropolitana e Istruzione"
Servizio: Edilizia Scolastica

Oggetto: "LAVORI NECESSARI PER IL COMPLETAMENTO DELL'I.P.S.I.A. DI BARCELLONA P.G. (ME) FINALIZZATI ALLA PIENA FRUIBILITÀ DELL'OPERA. REALIZZAZIONE PALESTRA".
D.R.S. n. 2466 del 04/11/2021 – "Interventi per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di coesione a titolarità regionale 2007-2013 – Obiettivi di Servizio Istruzione – Edilizia Scolastica" -
CUP: B65D10000060002 - CIG: 89841746EB
RETTIFICA DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE N°4142 DEL 26/10/2023 E APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA, NUOVO SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE, NUOVO QUADRO ECONOMICO DI SPESA.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO

CHE tra gli interventi previsti nella programmazione delle opere pubbliche della Città Metropolitana di Messina è inserito il progetto relativo ai *"Lavori necessari per il completamento dell'I.P.S.I.A. DI Barcellona P.G. (Me) finalizzati alla piena fruibilità dell'opera. Realizzazione palestra"*, ammesso a finanziamento con le risorse di cui alla delibera C.I.P.E. n.79/2012 – Interventi per la realizzazione dei progetti finalizzati con le risorse del fondo di coesione a titolarità regionale 2007/2013 – obiettivi di Servizio Istruzione – Edilizia Scolastica;

CHE con D.R.S. n. 2466 del 04/11/2021, il Dipartimento Regionale dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio – Servizio XI Edilizia Scolastica ed Universitaria, notificato il 10/11/2021, ha comunicato l'impegno di spesa di Euro 1.436.913,33 a favore di questa Città Metropolitana per la realizzazione dei lavori di cui sopra;

CHE con D.D. n. 1628 del 31/12/2021 si è proceduto all'aggiudicazione dei lavori di che trattasi alla ditta IMPRENET CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L per un importo netto contrattuale di € 777.317,26 di cui € 20.776,27 per oneri della sicurezza oltre IVA 10%, per un importo complessivo di € 1.091.997,38 come da QTE post-gara rettificato con successiva Determina n. 410 del 12/04/2022;

CHE con la stessa determina sono state impegnate le somme di cui sopra pari ad € 1.091.997,38 al cap. 7419, impegno n. 1742 del 29/12/2021, al netto del ribasso d'asta;

CHE con note prot. n. 4044 del 04/08/2022 e prot. n. 1902 del 19/04/2023 è stato richiesto alla Regione Siciliana l'utilizzo del ribasso d'asta per fronteggiare il caro materiali di cui all'art. 26 del D.L. 50/2022;

CHEcon nota prot. n. 3983 del 21/04/2023 l'Ufficio speciale per l'edilizia scolastica e universitaria e per stralcio interventi su PROF e OIF dell'Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale Regione Siciliana ha autorizzato l'utilizzo delle economie derivanti dal ribasso d'asta del progetto di che trattasi;

CHE con nota prot. N. 2174 del 25/05/2023 il Servizio Competenze Scolastiche e Rendicontazione di questa Direzione ha chiesto al Servizio Programmazione Finanziaria l'ulteriore stanziamento alla risorsa di entrata 315 e relativo capitolo di spesa 7419 denominato "TRASFERIMENTO DELIBERA CIPE 79/2012 PER LAVORI DI COMPLETAMENTO PALESTRA DELL'IPSIA DI BARCELLONA P.G.", della somma di € 336.915,95 quale ribasso d'asta dei lavori di cui in oggetto, il cui utilizzo è stato autorizzato dalla Regione Siciliana, giusta nota prot. 3983del 21/04/2023;

CHE con Determina Dirigenziale n. 1969 del 30/05/2023 è stata approvata la perizia di aggiornamento prezzi per riconoscimento art. 26 D.L. 50/2022 e relativi allegati tecnici, per un importo complessivo di €1.370.686,76 con un maggiore fabbisogno finanziario di € 278.689,38 rispetto all'impegno assunto al bilancio della Città Metropolitana di Messina al cap. 7419, impegno n. 1742 del 29/12/2021;

CHE con Determina Dirigenziale n. 2923 del 28/07/2023 si è proceduto all'accertamento della somma di € 336.915,95alla risorsa in entrata315 del Bilancio 2023 a carico della Regione Siciliana;

CHE con D.D.n. 395 del 11/08/2023 del Dirigente dell'Ufficio Speciale per l'edilizia scolastica,a fronte della richiesta di utilizzo del ribasso d'asta avanzata da questo Ente, ha approvato il nuovo quadro economico post gara e disposto la riassegnazione delle economie di ribasso per il pagamento del caro materiale;

CHE con Determina Dirigenziale n. 3698 del 27/09/2023 si è provveduto ad impegnare, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, la somma di € 336.915,95 a favore della Ditta IMPRENET CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L quale utilizzo ribasso d'asta per caro materiali di cui all'art. 26 del D.L. 50/2022, impegno n. 711 del 28/09/2023 cap. 7419;

CONSIDERATO che durante l'esecuzione dei lavori l'Ufficio Direzione Lavori ha riscontrato, circostanze che hanno determinato la variazione di alcune categorie di lavori, tra cui:

- il rifacimento della condotta fognaria proveniente dal vecchio Istituto Professionale adiacente alla palestra, rinvenuta durante la demolizione della vecchia struttura, che attraversando l'area di intervento si è dovuta deviare modificandone il tracciato;
- È stato necessario spostare anche il tracciato dell'impianto elettrico rinvenuto all'interno e all'esterno dell'edificio da demolire collocando nuove tubazioni, distaccare i cavi nei quadri deviandone il passaggio all'interno delle nuove linee ed effettuare nuovamente i collegamenti all'interno dei quadri elettrici che sono stati riposizionati all'interno della scuola.
- è stato necessario demolire il muro di recinzione della palestra, risultato instabile sotto il profilo della sicurezza, procedendo a ricostruirlo e a sistemare l'area di pertinenza;

Sono inoltre state inserite modifiche migliorative dal punto di vista tecnologico inserendo nuove o diverse lavorazioni a parità di costo complessivo, tra le quali:

- è stata utilizzata una tamponatura in laterizio porizzato, dello spessore di 40 cm con 0,40 W/m²k, garantendo un miglioramento statico degli elementi murari e della struttura nel suo complesso;
- sono stati adottati inoltre materiali più performanti sul profilo tecnologico ed energetico come nel caso degli impianti di illuminazione a led della palestra, interni ed esterni, etc.

CHE tali modifiche comportano una variazione dell'importo del contratto e, pertanto, il Direttore dei Lavori ha redatto una perizia di variante e suppletiva ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) D.Lgs 50/2016 con un maggiore importo netto dei lavori di € 121.987,53 oltre IVA;

CHE per la perizia il RUP ha espresso parere in linea tecnica positivo N° 9 del 11/10/2023;

CHE le variazioni inserite in perizia non sono da considerarsi sostanziali in quanto non ricorrono le condizioni di cui al comma 4 dell'art. 106, atteso che non alterano gli elementi essenziali del contratto;

CHE la suddetta perizia è stata approvata in linea amministrativa in data 26/010/2023 con DD n° 4142;

CHE l'Ispettorato Tecnico Regionale, a seguito di istruttoria tecnica, ha ritenuto necessaria la modifica ed integrazione di alcuni elaborati della perizia di variante e suppletiva, ritenendola rientrante nella casistica di cui al comma 1 lett.b dell'art. 106 D.L.gs 50/2016;

CHE, pertanto, l'ufficio ha rielaborato la perizia secondo le indicazioni dell'Ispettorato Tecnico, adeguando anche il QTE nelle parti rielaborate;

VISTA la perizia di variante e suppletiva redatta dalla D.L. completa di nuovo quadro economico di spesa e approvata dal Responsabile del Procedimento per un importo complessivo di € 1.346.874,57 di cui € 893.913,94 per lavori al netto del ribasso d'asta del 30,182% compresi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, € 197.335,67 per somme a disposizione dell'Amministrazione ed € 255.624,63 per riconoscimento "caro materiali" ai sensi dell'art. 26 c.2 del D.L. 50/2022;

CHE la suddetta perizia rielaborata, approvata dal RUP, ha ottenuto il parere positivo da parte dell'I.T.R. in data 19/03/2024 prot. 13107;

VISTOil nuovo schema di atto di sottomissione, sottoscritto dall'Impresa, con il quale la stessa dichiara di accettare l'esecuzione dei lavori previsti nella perizia di variante e suppletiva agli stessi patti, norme e condizioni contenuti nel contratto principale e di accettare i nuovi prezzi che verranno assoggettati allo stesso ribasso d'asta del 30,182% e regolati dalle stesse norme e condizioni contenute nel contratto principale;

RITENUTO necessario provvedere all'approvazione della perizia rielaborata di cui sopra, che non comporta alcun maggiore impegno di spesa rispetto a quello già assunto;

VISTI :

- Il D.Lgs. n. 50/2016;
- La L.R. n. 30/2000 che modifica ed integra l'Ordinamento degli EE.LL.;
- Il D.Lgs. n. 267/2000;
- Lo Statuto dell'Ente;
- Il vigente Regolamento degli Uffici e die Servizi;
- Il vigente Regolamento di contabilità;
- Il regolamento sui controlli interni;

VERIFICATA l'insussistenza di conflitti di interesse prevista dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

PROPONE

RETTIFICARE la D.D. 4142 del 26/10/2023 di approvazione della Perizia di variante e suppletiva nella parte in contrasto con la presente determina che, per gli effetti, integra e sostituisce la D.D. 4142 del 26/10/2023;

APPROVARE la perizia di variante e suppletiva rettificata ed integrata secondo le modifiche richieste dall'ITR, con relativo quadro economico, relativa agli "*Lavori necessari per il completamento dell'I.P.S.I.A. DI Barcellona*

P.G. (Me) finalizzati alla piena fruibilità dell'opera. Realizzazione palestra" per un importo complessivo di € 1.346.874,57 di cui € 893.913,94 per lavori al netto del ribasso d'asta del 30,182% compresi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, € 197.335,67 per somme a disposizione dell'Amministrazione ed € 255.624,63 per riconoscimento "caro materiali" ai sensi dell'art. 26 c.2 del D.L. 50/2022;

APPROVARElo schema dell'atto di sottomissione, per un importo maggiore dei lavori pari ad € 116.596,68 ,sottoscritto dall'Impresa, con il quale la stessa dichiara di accettare l'esecuzione dei lavori previsti nella perizia di variante e suppletiva di che trattasi agli stessi patti, norme e condizioni contenuti nel contratto principale e di accettare i nuovi prezzi che verranno assoggettati allo stesso ribasso d'asta del 30,182%;

APPROVARE il nuovo quadro economico di spesa allegato alla presente;

PRENDERE ATTO che la presente non comporta ulteriore impegno di spesa, in quanto il maggior importo netto dei lavori determinato dalla perizia di variante e suppletiva sarà fronteggiato attingendo dalle somme a disposizione;

DARE ATTO che con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.";

DARE ATTO cheè stata accertata l'insussistenza di conflitto di interessi in attuazione dell'art. 6 bis della legge 241/90 e dell'art. 6 commi 2 e 7 del D.P.R . 62/2013 in capo al responsabile del procedimento, avendo preso visione del "Codice di comportamento dell'Ente";

DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

INSERIREil presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

IL R.U.P. e RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. Rosario BONANNO
Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

DATO ATTO che con Decreto Sindacale è stato attribuito allo scrivente l'incarico dirigenziale relativo alla IV Direzione "Servizi Tecnici Generali";

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di legge e ai regolamenti attualmente vigenti;

DETERMINA

RETTIFICARE la D.D. 4142 del 26/10/2023 di approvazione della Perizia di variante e suppletiva nella parte in contrasto con la presente determina che, per gli effetti, integra e sostituisce la D.D. 4142 del 26/10/2023;

APPROVARE la perizia di variante e suppletiva rettificata ed integrata secondo le modifiche richieste dall'ITR, con relativo quadro economico, relativa agli "*Lavori necessari per il completamento dell'I.P.S.I.A. DI Barcellona P.G. (Me) finalizzati alla piena fruibilità dell'opera. Realizzazione palestra"* per un importo complessivo di € 1.346.874,57 di cui € 893.913,94 per lavori al netto del ribasso d'asta del 30,182% compresi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, € 197.335,67 per somme a disposizione dell'Amministrazione ed € 255.624,63 per riconoscimento "caro materiali" ai sensi dell'art. 26 c.2 del D.L. 50/2022;

APPROVARE lo schema dell'atto di sottomissione, per un importo maggiore dei lavori pari ad € 116.596,68, sottoscritto dall'Impresa, con il quale la stessa dichiara di accettare l'esecuzione dei lavori previsti nella perizia di variante e suppletiva di che trattasi agli stessi patti, norme e condizioni contenuti nel contratto principale e di accettare i nuovi prezzi che verranno assoggettati allo stesso ribasso d'asta del 30,182%;

APPROVARE il nuovo quadro economico di spesa allegato alla presente;

PRENDERE ATTO che la presente non comporta ulteriore impegno di spesa, in quanto il maggior importo netto dei lavori determinato dalla perizia di variante e suppletiva sarà fronteggiato attingendo dalle somme a disposizione;

DARE ATTO che con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.";

DARE ATTO cheè stata accertata l'insussistenza di conflitto di interessi in attuazione dell'art. 6 bis della legge 241/90 e dell'art. 6 commi 2 e 7 del D.P.R . 62/2013 in capo al sottoscritto ed al responsabile del procedimento, avendo preso visione del "Codice di comportamento dell'Ente";

DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line;

DARE ATTO

che con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.";

che la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 contenente disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679;

RENDERE NOTO, ai sensi della L. 241/90, che Il responsabile del procedimento è il R.U.P. Ing. Rosario Bonanno - tel.0907761261 email: r.bonanno@cittametropolitana.me.it, pec: protocollo@pec.prov.me.it.;

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto Ufficio dal lunedì a venerdì dalle ore 09,30 alle ore 12,30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 16,30.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. - a partire dal giorno successivo al termine della pubblicazione all'Albo Pretorio – presso il TAR o entro 120 gg. presso il Presidente della Regione Sicilia.

IL DIRIGENTE
Dott. Salvo PUCCIO
firmato digitalmente

allegati:
- Perizia di variante e suppletiva rettificata;
- QTE rettificato
- Nuovo Schema di atto di sottomissione;
- Computo art. 26 D.L. 50/2022 di Perizia.