Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 2926 del 27/06/2024

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2734 del 03/07/2024

III DIREZIONE – VIABILITA' METROPOLITANA

OGGETTO: D.M. M.I.T. n. 49 del 16/02/2018 - *"Lavori di manutenzione straordinaria per migliorare i livelli di sicurezza lungo le SS.PP. del Primo Ufficio Viabilità"* - (Annualità 2022) – **COD 03601.19.ME – C.U.P.: B97H18004470001 – C.I.G.: 9389354409 - *APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE***

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO CHE:

- con D.M. MIT n. 49 del 16/02/2018 "Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane", sono state individuate le risorse da ripartire tra le province e le città metropolitane, sulla base del programma quinquennale 2019-2023;
- le risorse assegnate con il Decreto, di cui sopra, per l'annualità 2021 e seguenti sono pari ad € 4.688.220,84 e consentono alla Città Metropolitana di Messina di beneficiare dell'avvio delle attività necessarie all'attuazione degli interventi;
- con determina dirigenziale n° 506 del 26.05.2021 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento il sottoscritto Ing. Giovanni LENTINI;
- con Determinazione a contrarre n. 826 del 01/08/2022 è stato approvato il progetto esecutivo, lo schema della lettera d'invito, disciplinare di gara e disciplinare telematico relativi all'appalto in oggetto e stabilito di procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- con determinazione dirigenziale n° 1396 del 25.11.2022, si è proceduto all'aggiudicazione efficace dell'appalto all'impresa CADEL Soc. Consortile, con sede in Piazza Salvatore Lo Bianco, n° 10, 80143 – NAPOLI (NA), che ha offerto un ribasso del 34,100% con un importo contrattuale di €. 505.428,88 secondo il seguente Q.T.E. post gara:

	QTE POST GARA		
A)	**LAVORI**		
	01) a base d'asta	708.707,95	+
	02) per oneri irriducibili per la sicurezza	38.390,34	+
	03) deduzione del ribasso d'asta del 34,100% sulla voce A1)	241.669,41	-
	04) Importo netto dei lavori	**505.428,88**	
B)	**Somme a disposizione dell'Amministrazione**		
	01) I. V. A. (22% di A5)	€ 111.194,35	
	02) Progettazione e Responsabile del Proced. (2,00%)	€ 14.941,97	
	03) Oneri di conferimento in discarica	€ 10.500,00	
	04) Imprevisti e arrotondamento	€ 323,12	
	05) Per contributo A.V.C.P.	€ 375,00	
	Sommano a disposizione	**€ 137.334,44**	
	Importo netto complessivo	**€ 642.763,32**	
C)	**Economie derivanti dall'esecuzione della gara di appalto**		
	01) detrazione del ribasso d'asta del 34,100 % sull'importo a base di gara	€ 241.669,41	
	02) I.V.A. sul ribasso d'asta al 22%	€ 53.167,27	
		€ 294.836,68	
	Importo complessivo A) +B) +C) =	**€ 937.600,00**	

- la consegna dei lavori è avvenuta in data 06/03/2023;

- in data 08.11.2023 è stato redatto il contratto di appalto di cui al n° di Rep. 14648, registrato a Messina in data 24.11.2023 al n° 19026 Serie 1T;

- la variante di cui alla presente è stata richiesta espressamente dal D.L. con nota n° 25400 del 06.06.2024, in cui lo stesso relaziona che durante il corso dei lavori, per migliorare la fruibilità e la riuscita dell'opera, si sono dovute apportare piccole variazioni alle quantità progettuali, inoltre, a causa delle piogge invernali si è reso necessario la sistemazione del manto stradale deformato e la pulitura delle cunette stradali di alcune S.P. che collegano alcuni centri montani del comune di Messina; le variazioni sopra menzionate, oggetto della presente perizia di variante e suppletiva, sono contenute entro il 15% dell'importo contrattuale e non alterano le condizioni del contratto principale. In definitiva le variazioni apportate si possono così riassumere:
  - ✓ sistemazione della sede stradale ammalorata mediante ricariche con "binder" e rifacimento dello strato di usura;
  - ✓ pulitura delle cunette stradali da detriti e vegetazione per favorire il deflusso delle acque piovane ed il loro convogliamento nei nelle tombinature esistenti.

  La modifica contrattuale proposta, in ogni caso non altera la natura dell'appalto, trattandosi di opere aventi la medesima funzione stabilizzante della sede stradale nei vari punti di intervento, già previste nel progetto posto a base di gara e che non necessitano quindi di ulteriori o nuove approvazioni. Per la redazione della perizia è necessario utilizzare la somma alla voce imprevisti nel quadro economico, nonché eventualmente il ribasso d'asta.
- con nota n° 25804 del 07.06.2024 il R.U.P. Ing. Giovanni LENTINI (nominato con D.D. n° 506 del 26.05.2021), autorizzava la redazione della perizia di variante, constatata quindi l'oggettività ed imprevedibilità delle motivazioni descritte nella citata richiesta indicata al punto precedente;

- per le motivazioni di cui ai punti precedenti è stata quindi redatta dall'ufficio di direzione dei lavori, in data 11.06.2024, una perizia di variante di modifica del contratto durante il periodo di efficacia, così come prevista dall'art. 106, comma 1, lett. c) e comma 2, lettera b), nonché dal comma 7 del D. Leg. vo 50/2016 e ss.mm.ii. senza ulteriore impegno di somme peraltro già impegnate al Capitolo 7780 Bilancio 2024, per una differenza contrattuale netta derivante dal nuovo importo lavori in più, pari ad €. 77.385,91, per un complessivo I.V.A. compresa pari ad €. 94.410,91 (D.D. n° 1396 del 25.11.2022, impegno n° 1654 del 23.11.2022);

VISTA la perizia di variante e suppletiva, redatta dal D.L. geom. Gaetano MAGGIOLOTI in data 11.06.2024 ai sensi dell'art. 106 del D. Leg.vo 50/2016 e ss.mm.ii., con impegno di ulteriori somme secondo il seguente Q.T.E.:

	QTE PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA		
A)	**LAVORI**		
	1) a base d'asta	814.873,55	+
	2) per oneri irriducibili per la sicurezza	44.241,63	+
	3) per costo della manodopera non soggetto a ribasso d'asta	0,00	+
	4) deduzione del ribasso d'asta del 34,100% sulla voce A1)	277.871,88	-
	5) Importo netto dei lavori	**581.243,30**	
B)	**Somme a disposizione dell'Amministrazione**		
	01) I. V. A. (22% di A5)	€ 127.873,53	
	02) Progettazione e Responsabile del Proced. (2,00%)	€ 17.182,30	
	03) Oneri di conferimento in discarica	€ 10.500,00	
	04) Per contributo A.V.C.P.	€ 375,00	
	Sommano a disposizione	**€ 155.930,83**	
	Importo netto complessivo	**€ 737.174,13**	
C)	**Economie derivanti dall'esecuzione della gara di appalto**		
	01) detrazione residua del rib. d'asta del 34,100 % sull'importo a base di gara	€ 164.283,50	
	02) I.V.A. sul ribasso d'asta al 22%	€ 36.142,37	
		€ 200.425,87	
	Importo complessivo A) +B) +C) =	**€ 937.600,00**	

RICHIAMATI:

- il Decreto Sindacale n° 77 del 08.04.2024 e la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del consiglio n° 03/CM del 16.05.2024 con la quale si è provveduto all'approvazione del DUP (Documento Unico di Programmazione) e del bilancio di previsione relativo all'anno 2024/2026, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- le Linee Guida dell'ANAC n. 04;

VISTI:

- Il decreto legislativo n.118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- Il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria "allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011";
- L'art 183 del D.Lgs. 267/2000 "Impegno di Spesa";
- il Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii,;
- le norme vigenti che regolano gli appalti e contratti nella Regione Sicilia;
- le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'O.R.E.L.;
- il D.Lgs. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;
- i vigenti Regolamenti degli Uffici e dei Servizi e per la "Disciplina del procedimento amministrativo";
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il vigente Regolamento sui controlli interni;

TENUTO CONTO che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

TENUTO CONTO che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 7780 bilancio 2024 denominato "Trasferimento dal Ministero delle Infrastrutture e di Trasporti per finanziamenti relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane;

VISTO:

- il vigente Regolamento per la Disciplina del procedimento amministrativo approvato con Del. n. 13/CC del 02/04/2019;
- il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. coordinato con la Legge n. 120 del 11/09/2020;
- lo Statuto Provinciale;

VERIFICATA l'insussistenza di conflitto d'interessi di cui al "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. 190 del 6/11/2012,

PROPONE

APPROVARE:

- la perizia di variante e suppletiva redatta il 14.12.2023 che modifica il contratto durante il periodo di efficacia, del progetto relativo ai *"Lavori di manutenzione straordinaria per migliorare i livelli di sicurezza lungo le SS.PP. del Primo Ufficio Viabilità"* - (Annualità 2022) – **COD 03601.19.ME – C.U.P.: B97H18004470001 – C.I.G.: 9389354409**, per un importo complessivo netto di € 737.174,13 secondo il seguente Q.T.E.:

QTE PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA

A)	**LAVORI**		
	1) a base d'asta	814.873,55	+
	2) per oneri irriducibili per la sicurezza	44.241,63	+
	3) per costo della manodopera non soggetto a ribasso d'asta	0,00	+
	4) deduzione del ribasso d'asta del 34,100% sulla voce A1)	277.871,88	-
	5) Importo netto dei lavori	**581.243,30**	
B)	**Somme a disposizione dell'Amministrazione**		
	01) I. V. A. (22% di A5)	€ 127.873,53	
	02) Progettazione e Responsabile del Proced. (2,00%)	€ 17.182,30	
	03) Oneri di conferimento in discarica	€ 10.500,00	
	04) Per contributo A.V.C.P.	€ 375,00	
	Sommano a disposizione	**€ 155.930,83**	
	Importo netto complessivo	**€ 737.174,13**	
C)	**Economie derivanti dall'esecuzione della gara di appalto**		
	01) detrazione residua del rib. d'asta del 34,100 % sull'importo a base di gara	€ 164.283,50	
	02) I.V.A. sul ribasso d'asta al 22%	€ 36.142,37	
		€ 200.425,87	
	Importo complessivo A) +B) +C) =	**€ 937.600,00**	

- lo schema dell'atto di sottomissione allegato alla perizia e sottoscritto dall'impresa per accettazione all'atto della redazione della perizia di variante e suppletiva;

DARE ATTO che la perizia di variante e suppletiva comporta una spesa complessiva di € 737.174,13 con un maggiore importo di €. 94.410,91 rispetto alla spesa originariamente prevista con il progetto principale;

ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

DARE ATTO:

- ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento sui controlli interni, che: il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

- che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

- é stata verificata l'insussistenza di conflitto di interessi di cui all'art. 5 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" del R.U.P. firmatario del presente provvedimento;

- con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

- la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.196/2003 in materia di protezione dei dati personali come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n.101 contenenti disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679;

PROCEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale dell'Ente, nell'apposita Sezione "Amministrazione Trasparente" – sottosezione "Bandi di Gara e Contratti" ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa;

INOLTRARE il seguente dispositivo alla Ragioneria Generale dell'Ente per la verifica della compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione dell'impegno di spesa con lo stanziamento di Bilancio e con le Regole di Finanza Pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 184 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Giovanni LENTINI
firmato digitalmente

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di legge ed ai Regolamenti attualmente vigenti,

DETERMINA

APPROVARE:

- la perizia di variante e suppletiva redatta il 14.12.2023 che modifica il contratto durante il periodo di efficacia, del progetto relativo ai *"Lavori di manutenzione straordinaria per migliorare i livelli di sicurezza lungo le SS.PP. del Primo Ufficio Viabilità"* - (Annualità 2022) – **COD 03601.19.ME – C.U.P.: B97H18004470001 – C.I.G.: 9389354409**, per un importo complessivo netto di € 737.174,13 secondo il seguente Q.T.E.:

	QTE PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA		
A)	**LAVORI**		
	1) a base d'asta	814.873,55	+
	2) per oneri irriducibili per la sicurezza	44.241,63	+
	3) per costo della manodopera non soggetto a ribasso d'asta	0,00	+
	4) deduzione del ribasso d'asta del 34,100% sulla voce A1)	277.871,88	-
	5) Importo netto dei lavori	**581.243,30**	
B)	**Somme a disposizione dell'Amministrazione**		
	01) I. V. A. (22% di A5)	€ 127.873,53	
	02) Progettazione e Responsabile del Proced. (2,00%)	€ 17.182,30	
	03) Oneri di conferimento in discarica	€ 10.500,00	
	04) Per contributo A.V.C.P.	€ 375,00	
	Sommano a disposizione	**€ 155.930,83**	
	Importo netto complessivo	**€ 737.174,13**	
C)	**Economie derivanti dall'esecuzione della gara di appalto**		
	01) detrazione residua del rib. d'asta del 34,100 % sull'importo a base di gara	€ 164.283,50	
	02) I.V.A. sul ribasso d'asta al 22%	€ 36.142,37	
		€ 200.425,87	
	Importo complessivo A) +B) +C) =	**€ 937.600,00**	

- lo schema dell'atto di sottomissione allegato alla perizia e sottoscritto dall'impresa per accettazione all'atto della redazione della perizia di variante e suppletiva;

DARE ATTO che la perizia di variante e suppletiva comporta una spesa complessiva di € 737.174,13 con un maggiore importo di €. 94.410,91 rispetto alla spesa originariamente prevista con il progetto principale;

ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

DARE ATTO:

- ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

- che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

- é stata verificata l'insussistenza di conflitto di interessi di cui all'art. 5 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" del sottoscritto firmatario del presente provvedimento;

- la determinazione diventerà efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria di regolarità contabile;

- con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

- la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.196/2003 in materia di protezione dei dati personali come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n.101 contenenti disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679.

PROCEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale dell'Ente, nell'apposita Sezione "Amministrazione Trasparente" – sottosezione "Bandi di Gara e Contratti" ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa;

INOLTRARE il seguente dispositivo alla Ragioneria Generale dell'Ente per la verifica della compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione dell'impegno di spesa con lo stanziamento di Bilancio e con le Regole di Finanza Pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 184 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

DARE ATTO CHE:

- ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
- il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
- è stata accertata l'insussistenza di conflitto di interesse in attuazione dell'art. 6 bis della legge 241/90 e dell'art. 6 commi 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 in capo ai firmatari del presente atto;
- la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.196/2003 in materia di protezione dei dati personali come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n.101 contenenti disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679;

RENDERE NOTO ai sensi dell'art. 5 della legge n° 241/1990 cosi come recepito dall'OREL che il responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Progettazione Stradale Zona Omogenea Jonica Alcantara, Ing. Giovanni LENTINI Recapiti 090/7761350 - E-mail: g.lentini@cittametropolitana.me.it, - PEC: protocollo@pec.prov.me.it.

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto ufficio da lunedì a venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12.30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle 16:30.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. - a partire dal giorno successivo al termine della pubblicazione all'Albo Pretorio – presso il TAR o entro 120 gg. presso il Presidente della Regione Siciliana.

IL DIRIGENTE
Dr. Biagio PRIVITERA
firmato digitalmente